



Onderwerp

Vertraging werkzaamheden baanverdubbeling Gooiseweg

Kern mededeling:

De werkzaamheden aan de Gooiseweg lopen uit doordat de ondergrond ter plaatse van de Groenewoudse tocht nog onvoldoende is gezet. Metingen hebben dit uitgewezen. Afhankelijk van de weersomstandigheden in de komende wintermaanden zal het gehele werk waarschijnlijk medio maart 2015 opgeleverd kunnen worden.

Mededeling:

In de achterliggende tijd is er hard gewerkt om de baanverdubbeling van de Gooiseweg te realiseren. De meeste werkzaamheden gaan volgens planning. Sommige zaken hebben we minder in de hand. Eén van de zaken die we niet in de hand hebben is de zetting van de ondergrond. Op voorhand was berekend dat de zetting door middel van een voorbelasting gedurende een bepaalde periode zou plaatsvinden. Om te controleren of dit daadwerkelijk verloopt zoals we hadden berekend, worden metingen uitgevoerd. Deze metingen wijzen uit dat de voorbelasting ter hoogte van de Groenewoudse tocht langer moet blijven liggen. Hierdoor duurt het aanleggen van de tweede baan tussen de Spiekweg en de Nijkerkerweg langer dan berekend.

De inschatting is dat het werk, bij voldoende werkbaar weer in de wintermaanden medio maart 2015 afgerond zal zijn. Het deel van de Spiekweg tot de Assemblageweg en de nieuw te maken aansluiting is wel conform planning in 2014 klaar.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
-	-	-

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
-	-	Tot

Registratienummer

1672434

Datum

12 november 2014

Auteur

D. van Sluijs

Afdeling/Bureau

CBO

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Lodders, J.

Ter kennisname aan PS en burgerleden