

**Onderwerp**

Mededeling PS bij Voortgangsrapportage project 'N305 Gooiseweg fase 3' (peildatum maart 2018)

Kern mededeling:

Het college van Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote infrastructurele projecten aan Provinciale Staten.

Mededeling:

Hierbij treft u de voortgangsrapportage peildatum maart 2018 aan van het project 'N305 Gooiseweg fase 3'. In deze rapportage leest u hoe het project ervoor staat.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Voortgangsrapportage N305 Gooiseweg fase 3	2194550	Ja

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
		Tot

Registratienummer

2214785

Datum

13 maart 2018

Auteur

ir. P.A.A. van der Knaap
M.Sc.

Afdeling/Bureau

INFRA

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Lodders, J.


Ter kennisname aan PS en
burgerleden



VOORTGANGSRAPPORTAGE

MAART 2018


N305 Gooiseweg Fase 3



HET PROJECT N305 GOOISEWEG FASE 3

Gooiseweg fase 3 is gelegen tussen de A27 en de Nijkerkerweg. Voor zowel Almere, Zeewolde als Lelystad Airport is de Gooiseweg een belangrijke verbindingsweg. Tevens fungeert de weg als alternatieve route voor verkeer bij incidenten op de A28, A6 en A27.

Overzichtskaart



Maatregelen Gooiseweg fase 3

Aanleiding

In haar huidige vorm loopt de N305 Gooiseweg, traject Nijkerkerweg - Gooimeerdijk-Oost, in de periode 2020-2025 tegen de grenzen van haar capaciteit aan. Door de weg te verdubbelen verbetert de doorstroming (verkorten van reistijd), de bereikbaarheid van de regio, de verkeersveiligheid en wordt het carré van 2x2 autowegen en autosnelwegen rondom Lelystad Airport gesloten.

Projectkenmerken


Het project omvat het:

- Verdubbelen van de huidige weg van 1 x 2 rijstroken naar 2 x 2 rijstroken met een tussenberm over een traject van ca. 6 km. De nieuwe rijbaan wordt ten Noorden van de huidige rijbaan gerealiseerd;
- Aanpassen van de kruispunten met de Nijkerkerweg, de Adelaarsweg/Nijkerkerpad en de Gooimeerdijk-Oost;
- Verlengen van de duikers in de Priemtocht en de Rassenbeektocht;
- Inpassingmaatregelen t.b.v. landschappelijke inpassen van de weg in de naastgelegen omgeving, op het traject Gooimeerdijk-Oost tot en met de Nijkerkerweg.

Waar staan we

De uitvoering van de Gooiseweg fase 3 verloopt volgens planning. In de afgelopen periode zijn diverse varianten afgewogen en is een schetsontwerp gemaakt. Tevens is de procedure voor de aanvraag van de PAS-vergunning succesvol afgerond.

Met het verlenen van de PAS-vergunning¹ vormt de optredende stikstofdepositie als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de wegverdubbeling geen belemmering meer voor het kunnen uitvoeren van het project. De ontwikkeling van de weg past binnen de Europese natuurdoelen inzake stikstof.



Momenteel worden het voorontwerp en de bijbehorende raming opgesteld. In het ontwerpproces is gebleken dat de gekozen oplossing met een extra rijstrook in de rotonde met de Nijkerkerweg na 2030 zijn maximale capaciteit bereikt. Daarom wordt onderzocht of de voorgestelde oplossing voldoende toekomst vast is.

Financiën

Budget	Raming
€ 7.683.000,= (PMIRT 2018-2022).	Bij afronden voorontwerp wordt een kredietraming opgesteld.

Toprisico's

Toprisico's	Beheermaatregelen
Bij afronding van het voorontwerp blijken de geraamde kosten hoger dan het beschikbare krediet.	a) Bij afronden VO wordt een aanvullend krediet aangevraagd.
Er wordt bij de gemeente Zeewolde bezwaar aangetekend tegen de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Zeewolde 2016.	a) Proces afstemmen met gemeente Zeewolde, die verantwoordelijk is voor deze bestemmingsplanprocedure.
De Gooiseweg fase 3 bevindt zich in het voormalige stroomgebied van de Oereem. De exacte ligging is echter onbekend. Omdat de grondopbouw in het stroomgebied een andere samenstelling heeft, kan dit leiden tot zettingsverschillen t.o.v. aangrenzende grond en oneffenheden in het wegdek.	a) Uitvoeren geotechnisch onderzoek b) Indien knelpunt, grondwerk vooruitlopend op gehele aanbesteding op de markt brengen, zodat grond voorafgaand voldoende kan zetten.
Werk komt tijdelijk stil te liggen, omdat op het traject een archeologische bodemvondst wordt gedaan welke nader moet worden onderzocht.	a) Archeologisch onderzoek uitvoeren

1 Programmatische Aanpak Stikstof

Besluitvorming en rol Provinciale Staten

Provinciale Staten worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Externe Communicatie

De belanghebbenden en de omwonenden zijn geïnformeerd over het project. Hierbij zijn de planning, mogelijkheden voor inspraak op ontwerp en herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Zeewolde 2016 besproken.

De projectsite ten behoeve van de publiekscommunicatie staat op www.flevoland.nl.

COLOFON

Dit is een uitgave van:

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:

Telefoon: 0320 – 265 566
E-mail: info@flevoland.nl
www.flevoland.nl

Maart 2018
eDocs #2194550