

**Onderwerp**

Definitieve vaststelling Nieuwe Natuur-project 'Kop van het Horsterwold'

Kern mededeling:

Op 17 december 2014 hebben Provinciale Staten aangegeven welke projecten binnen het programma Nieuwe Natuur naar realisatie mogen worden uitgewerkt en welk maximaal programmavermogen aan die projecten is toegewezen. Dit geldt ook voor het project 'Kop van het Horsterwold' met daarin de kraal 'Kroonbos'. Het project is inmiddels opgeleverd en financieel afgerekend door de initiatiefnemer Staatsbosbeheer.

Toegezegd is om u bij de definitieve afrekening en oplevering van Nieuwe Natuur-projecten een mededeling te doen.

Mededeling:

Op 29 april 2021 heeft initiatiefnemer Staatsbosbeheer de eindrapportage inclusief de controleverklaring van een onafhankelijke accountant toegestuurd. Bij de controleverklaring heeft de accountant alleen de verantwoording van de bestedingen van de provinciale middelen beoordeeld.

Uit de eindrapportage en controleverklaring blijkt dat het werk is geleverd en uitgevoerd zoals beoogd in de realisatieovereenkomst en het aanvullende addendum. In de controleverklaring wordt geconcludeerd dat de afrekening van het Nieuwe Natuur-project 'Kop van het Horsterwold' (met een totaalbedrag van € 2.649.267,60 en een bijdrage van de provincie van € 2.384.931,-) op één onderdeel na voldoet aan alle verdere gestelde eisen. Dit onderdeel betreft de uurtarieven die niet met de gevraagde nauwkeurigheid voor de accountant te controleren waren. Op ons verzoek heeft Staatsbosbeheer op 17 juli 2021 een toelichting op de gehanteerde uurtarieven systematiek (interne kostenplaats systematiek) gegeven. Op basis daarvan hebben wij geconcludeerd dat de gehanteerde uurtarieven aanvaardbaar zijn.

Eerder is aan Provinciale Staten gerapporteerd dat tijdens de realisatiefase de mogelijkheid is ontstaan om het beheer van het gebied deels als een sociaal maatschappelijke activiteit in het kader van de Participatiewet uit te voeren. De aan het gebied grenzende voormalige (leegstaande) bedrijfsgebouwen aan de Bosruiterweg zijn verbouwd om als beheergebouw te dienen. In overleg met de provincie is afgesproken hiervoor de vrijval in de begroting voor inrichting en een deel van de beheerkosten in te zetten. Dit omdat de meevaller en de verschuiving ten goede komen aan de doelrealisatie en instandhouding daarvan. De afspraken over de (vernieuwende) wijze waarop het beheer wordt uitgevoerd passen in de realisatieovereenkomst.

Op basis van bovenstaande is de conclusie dat zowel de inrichting (oplevering) als de financiële afrekening voldoen aan de realisatieovereenkomst en het aanvullende addendum. Op basis van de realisatieovereenkomst is Staatsbosbeheer verplicht om het projectgebied na gereedkomen van de inrichting voor een periode van tenminste 20 jaar te beheren en als natuur in stand te houden. Het is Staatsbosbeheer niet toegestaan om binnen 20 jaren na realisatie van het project de overeengekomen inrichting, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie, te wijzigen.

Registratienummer

2809041

Datum

8 juli 2021

Afdeling/Bureau

GE

Openbaarheid**Openbaar****Portefeuillehouder****Hofstra, H.J.****Ter kennisname aan PS en burgerleden**



Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)