

Project-nr.	Naam project WEGEN	GEACTUALISEERD PMIT 2007		MUTATIE		ACTUALISATIE NJN		TOELICHTING NAJAARSNOTA 2007
		njo	investe- ringen	njo	investe- ringen	njo	investe- ringen	
	NOORDELIJK FLEVOLAND							
07120	STAARTWEG (km1.6<=>Espelerringweg) onderhoud verharding rijbaan en DOMINEESWEG (bebouwde kom Urk<=>Meep) onderhoud verharding fietspad	445	125	103		548	125	Op basis van geaccordeerd voorstel is krediet verhoogd (kenmerk 538275).
07111	HANNIESCHAFTWEG (Espelerweg<=>Randweg) onderhoud verharding rijbaan HANNIESCHAFTWEGxESPELERSVAART onderhoud kunstwerk HANNIESCHAFTWEGxURKERSVAART onderhoud kunstwerk	975	175	201-		774	175	Op basis van geaccordeerd voorstel is krediet verlaagd (kenmerk 525371).
07125	MARKNESSERWEG (Gulden<=>Lindeweg) aanleg parallelweg		870		128		998	Op basis van geaccordeerd voorstel is krediet verhoogd (kenmerk 529359).
05202	DOMINEESWEG vervanging beplanting		100				100	
	SUBTOTAAL NOORDELIJK FLEVOLAND	1.420	1.270	98-	128	1.322	1.398	
	OOSTELIJK FLEVOLAND							
07114	BIDDINGRINGWEG (Drontenweg<=>Palingweg) onderhoud verharding rijbaan	385	100	47		432	100	Op basis van geaccordeerd voorstel is krediet verhoogd (kenmerk 538275).
07311	BIDDINGRINGWEGxSWIFTERWEG onderhoud verkeersregelinstallatie	35				35		
06304	ELBURGERWEG deklaag en fietspad (Oldebroekerweg <=> Provincie grens, incl.brugdek en omloop onder E'brug) en werkzaamheden VRI 11. ELBURGERBRUG (renovatie onderzijde kunstwerk en renoveren brugaandrijving)	1.310				1.310		
06115	HANZEWEW (Biddingringweg<=>Ketelweg) en HANZEWEW (Roggebotweg<=>Vossemeerdijk) onderhoud verharding rijbaan HANZEWEWxROGGEBOTWEG en HANZEWEWxKETELWEG reconstructie kruispunten HANZEWEWxHOGE VAART onderhoud kunstwerk DRONTERRINGWEGxLAGE VAART onderhoud kunstwerk ROGGEBOTSLUIS vervangen slijtlaag brugdek HANZEWEW (brugdek Roggebotsluis<=>Provinciegrens) verstevigen bermen	1.160	1.025	315		1.475	1.025	Op basis van geaccordeerd voorstel is krediet verhoogd (kenmerk 541114).
07113	MARKERWAARDDIJK (Check Point Charley<=>Houtribsluizen) onderhoud verharding fietspad	655		243		898		Op basis van geaccordeerd voorstel is krediet verhoogd met de bijdrage van RWS van e. 243.000 (kenmerk 566053).
98133	HANZEWEW (Biddingringweg<=>Hoge Vaart) aanleg parallelweg		1.400		900-		500	Proces van uitvoering is vertraagd door een lopende bezwaarschriften procedure bij de rechtbank. Verdere voorbereiding van het werk gaat door (plankbestek). Voorstel is een deel van het krediet over te hevelen naar 2008. Een deel blijft staan voor grondaar
07101	N23 (Lelystad<=>Dronten) aanleg autoweg		2.000		2.000		4.000	Door de mogelijkheid van versnelde grondaankoop en afspraken met de aannemer van de Hanzelijn t.a.v. het grondwerk eerder tot uitvoering te brengen dan gepland (bevestigd d.m.v. door het college geaccordeerde beschikkingen), wordt krediet verhoogd door kr
07129	Voorbereidingskrediet N23 van A tot Z		172				172	
06130	Kamperhoekweg-Noordtocht (verharding en rep. kunstwerk)	50				50		
	SUBTOTAAL OOSTELIJK FLEVOLAND	3.595	4.697	605	1.100	4.200	5.797	
	ZUIDELIJK FLEVOLAND							
06126	BUITENRING (km14.7<=>Stripheldenweg) onderhoud verharding rijbaan BUITENRINGxJP.THUSSEWEG reconstructie kruispunt	160	325		148	160	473	De raming van dit turnkey-project (samenwerking met gemeente Almere) is ten opzichte van de eerste globale raming geactualiseerd.
07117	TUSSENRINGxBUITENHOUTSEDEREEF reconstructie kruispunt TUSSENRING (A6<=>Buitenhoutsedreef) aanleg openbare verlichting		700	126	395	126	1.095	De raming van dit turnkey-project (samenwerking met gemeente Almere) is geactualiseerd op basis van de gehouden aanbestedingen. Omdat het werk omvattender is als vooraf gepland, doordat meer op de verwachte toekomstige ontwikkelingen is geanticipeerd, is
08120	TUSSENRINGxVRUHEIDSDREEF reconstructie kruispunt TUSSENRINGxMONDRIAANWEG reconstructie kruispunt		200		200-		0	Uit pragmatische overwegingen wordt voorgesteld dit werk samen te voegen met 07117.
07107	SPIEKWEG (Gelderseweg<=>Hoge vaart) onderhoud verharding rijbaan SPIEKWEGxHOGE VAART onderhoud kunstwerk SPIEKWEGxBAARDMEESWEG reconstructie kruispunt	205	350	205-	350-	-	-	Voorstel is het werk naar volgend jaar door te schuiven. Door verschillende factoren (o.a. afstemming gemeente Zeewolde, keuze uitvoering) heeft de uitwerking van het ontwerp langer geduurd dan gepland. De uitvoering zal, rekening houdend met het oogstseizoen van de boeren, begin 2008 starten.
	Filedetectie / Groene golf Hogering Almere		130		20		150	Doordat het aanbestedingsresultaat hoger is dan de raming is het voorstel extra budget van e. 20.000 bij te ramen.
	SUBTOTAAL ZUIDELIJK FLEVOLAND	365	1.705	79-	13	286	1.718	
	ALGEMEEN							
07118	HOUTRIBWEGxA6 Bijdrage aan ProRail voor aanleg rotonde(s)	30	100	30-	100-	-	-	Dit is een Design&Construct project waarbij de aannemer (Prorail) de planning heeft gewijzigd door de uitvoering te verschuiven naar 2008.
07313	Uitvoeren mechanische testen openb.verlichting en verkeersregelininstall.	5				5		
07314	Vervangen detectielussen diverse kruispunten	20				20		
07315	Conserveren diverse verkeersregelinstallaties	10				10		
07317	Aanpassen openbaar verlichting installaties aan de NEN 3140 norm op alle Flevolandse kruispunten	155				155		
-	Bij te dragen aan luchthaven Lelystad		400		400-		-	Door vertraging in de procedure bij het rijk t.a.v. de uitbreiding van de luchthaven dient de geprogrammeerde bijdrage hiertoe overgeheveld te worden naar latere jaren.
07950	Engineering inhuur projecten (incl. bijdrage formatieuitbreiding)		295				295	
	SUBTOTAAL ALGEMEEN	220	795	30-	500-	190	295	
TOTAAL (BRUTO):		5.600	8.467	398	741	5.998	9.208	
	Bijdrage BDU (provinciaal deel infrastructuur, N23, SAW en Marknesserweg)		2.082		1.238		3.320	
	Bijdrage Waterschap (vergoeding Nutsvoorzieningen Marknesserweg)		370		8		378	Bijdrage Waterschap is geactualiseerd (nota 529359)
	Bijdrage Quickwin (N23 A t/m Z, krp. Tussenring/Mondriaanweg/Vrijheidsdreef, krp. Buitenring/JP>Thijssenweg, krp. Tussenring/Buitenhoutsedreef en filedetectieproject)		825		-		825	
	Dekking geaccordeerde verhoging krediet 07120 Staartweg, 07125 Marknesserweg, 06115 Hanzeweg, 07111 Hannieschaftweg en 07114 Biddingringweg door overheveling kredieten conform artikel 6 lid b Bedrijfsvoeringsmandaat.			264	120	264	120	
	Bijdrage RWS t.b.v. 07113 Markerwaardijk			243		243		
	Bijdrage vanuit NJO vaarwegen t.b.v. Elburgerbrug/weg	155		-		155		
TOTAAL BIJDAGEN DERDEN		155	3.277	507	1.366	662	4.643	Bijdrage derden vanuit BDU-middelen, bijdrage Waterschap, bijdrage QuickWin en voorziening NJO vaarwegen
TOTAAL (NETTO):		5.445	5.191	109-	625-	5.336	4.565	