

**Onderwerp**

Vertraging realisatie project baanverdubbeling Waterlandseweg

Kern mededeling:

Conform het PMIRT 2015-2019 wordt er gewerkt aan het project 16114 baanverdubbeling Waterlandseweg. Het project is onderdeel van het eerste deel van pakket 1 van het project Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA). De provincie is verantwoordelijk voor de aanleg van de baanverdubbeling. In een convenant tussen Rijk, Provincie en Almere is afgesproken dat dit project uiterlijk in 2016 moet zijn uitgevoerd. Vanwege problemen in de voorbereiding heeft het project een vertraging opgelopen van een jaar.

Mededeling:

In augustus 2014 is gestart met engineeringswerkzaamheden. Daartoe is via een aanbestedingsprocedure opdracht verstrekt aan een extern ingenieursbureau. Het bureau is niet in staat gebleken de afgesproken mijlpalen (zoals voorontwerp, definitief ontwerp) tijdig en van voldoende kwaliteit op te leveren waardoor het project vertraging heeft opgelopen. In verband hiermee is de samenwerking met het bureau voortijdig beëindigd. De vertraging in de engineering en voortijdige beëindiging van de opdracht heeft consequenties voor de planning. Vanwege een doorstart met een ander adviesbureau moet rekening gehouden worden met een vertraging van 1 jaar.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
		Tot

Registratienummer

1772290

Datum

14 juli 2015

Auteur

D. van de Grift

Afdeling/Bureau

INFRA

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Lodders, J.

Ter kennisname aan PS en burgerleden