

*Onderwerp*

IFA-halfjaarverslag 2016

Kern mededeling:

Provinciale Staten informeren over de vastgestelde halfjaarrapportage 2016
Investeringsprogramma Flevoland – Almere (IFA).

Mededeling:

Provinciale Staten worden tweemaal per jaar geïnformeerd over de voortgang van het IFA-programma. Dat gebeurt aan de hand van (half)jaarrapportages. Daarnaast wordt PS tweemaal per jaar geïnformeerd op programmaniveau via de P&C-cyclus (perspectief- en zomernota).

Bijgaand treft u de IFA-halfjaarrapportage 2016 aan. Gedeputeerde Staten hebben deze jaarrapportage op 4 oktober 2016 vastgesteld. Deze halfjaarrapportage is ook besproken door het College van de gemeente Almere en zal ter informatie worden aangeboden aan de Gemeenteraad.

De voorliggende halfjaarrapportage besteedt aandacht aan de voortgang van projecten en de financiële voortgang op programmaniveau.

Op voorstel van de agendacommissie staat het IFA-halfjaarverslag 2016 niet voor actieve bespreking geagendeerd op de Lange Termijn Planning.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
IFA-halfjaarrapportage 2016	1948502	Ja

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
		Tot

Registratienummer

1943402

Datum

4 oktober 2016

Auteur

S.R. Dijkstra

Afdeling/Bureau

GE

*Openbaarheid***Passief openbaar***Portefeuillehouder***Verbeek, L.**

**Ter kennisname aan PS en
burgerleden**



HALFJAARRAPPORTAGE 2016

SEPTEMBER 2016

Investeringsprogramma Flevoland - Almere



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
1.1 Aanleiding	3
1.2 Doel	3
1.3 Samenvatting	3
2. Het IFA-programma	5
2.1 De financiële voortgang	5
2.2 IFA1	6
2.3 IFA2	6
2.4 IFA3 – Almere 2.0	7
2.5 Cluster Floriade	7
3. Voortgang projecten	8
3.1 IFA1-projecten	8
3.1.1 Hogeschool Windesheim (Windesheim)	8
3.1.2 Onderdoorgang A6	8
3.2 IFA2-projecten	9
3.2.1 Boshart Almeerderhout (Boshart)	9
3.2.2 Bidbook Floriade	10
3.2.3 Jan van Es Instituut 2.0 (JVEI 2.0)	10
3.2.4 Zorgcentrum Reedewaard (Reedewaard)	10
3.2.5 Almere Kenniscentrum Talent (AKT)	11
3.2.6 Kunstlinie Almere – Flevoland (KAF)	12
3.2.7 Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA) – De Innovatiefabriek	12

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Gedeputeerde Staten (GS) hebben Provinciale Staten (PS) de toezegging gedaan twee maal per jaar te rapporteren over de stand van zaken van de voortgang van het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA). Naast de reguliere P&C-cyclus worden PS met een halfjaar- en een jaarrapportage geïnformeerd. Voor u ligt de halfjaarrapportage 2016. Deze halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang en de activiteiten van het IFA-programma tot medio 2016 op projectniveau.

De laatste keer dat PS zijn geïnformeerd over de voortgang van het IFA-programma is met de jaarrapportage 2015 (mededeling van 19 april 2016).

De IFA2-periode is ten einde en nieuwe projecten kunnen niet meer worden ingediend. IFA3 loopt zoals bekend via het Fonds Verstedelijking Almere. De IFA2-projecten lopen nog door tot uiterlijk 31 december 2017, waarna in 2018 de definitieve eindafrekening van het IFA-programma kan worden opgesteld.

1.2 Doel

Met deze rapportage informeren de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Almere (B&W) en Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (GS) de gemeenteraad en PS over de voortgang van het IFA-programma.

1.3 Samenvatting

IFA1

Voor Hogeschool Windesheim zijn de IFA1 (en IFA2) middelen in een fonds gestort. Dit project loopt door totdat het fonds geheel is benut. Het project "Onderdoorgang A6" zal pas in 2020 worden afgerond en betaald. De onderdoorgang A6 is opgenomen in de aanbesteding van de A6, die in het voorjaar van 2016 is afgerond. De aanbesteding past binnen de gereserveerde middelen voor dit project.

De resterende IFA1-middelen, circa € 0,2 mln., blijven vooralsnog beschikbaar binnen de IFA-reserve.

IFA2

In het IFA-programma is gesteld dat na 31 december 2015 geen projecten meer kunnen worden ingediend in IFA2. Hiermee komt IFA2 in een nieuwe fase, namelijk de fase van uitvoering en afronding.

- Boshart Almeerderhout: De laatste voorzieningen zijn grotendeels gerealiseerd. Het deelproject "voorwaarden-scheppende investeringen" t.b.v. de manege is niet uitgevoerd omdat er geen ondernemer is gevonden. De uitvoering van het project zal eind 2016 afgerond zijn en binnen de begroting blijven.
- Zorgcentrum Reedewaard: De verbouw van het pand is afgerond en 19 van 26 verzorgingsplaatsen zijn ingevuld. De bezetting van het Zorghotel ligt op dit moment op ca. 25%. De inrichting van de buitenruimte is nog niet gerealiseerd.
- Almere Kenniscentrum Talent (AKT): De bouw van het AKT is volgens planning verlopen en het gebouw is in februari 2016 casco opgeleverd en vervolgens officieel geopend. De aanbesteding voor de inrichting van het AKT is gereed. De oplevering van de ruimten van het AKT is nu gepland in het tweede kwartaal 2017. Er is gestart met de uitrol van succesvol gebleken pilots (beweegprogramma's op kindniveau en het ontwikkelen van een talentherkenningstest/beweegbaarheidstest) naar de andere gemeenten in Flevoland.
- Kunstlinie Almere - Flevoland (KAF): Inmiddels is gestart met de verbouwing en zoals het nu is te voorzien zal de verbouwing binnen planning en budget worden uitgevoerd.
- Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA) – De Innovatiefabriek: Ondanks dat de Innovatiefabriek nog niet volledig is afgebouwd, is deze wel al deels operationeel. De uitvoering van het project verloopt tot nu toe volgens planning.

Van het budget dat voor IFA2 is geprogrammeerd (€ 33 mln.), is circa € 19,9 mln. beschikt (inclusief € 350.000 proceskosten), waarvan bijna € 14 mln. is betaald. Daarnaast is € 10 mln., welke is geormerkt voor projecten voor de Floriade 2022, overgeheveld naar het programma Almere 2.0. Binnen IFA2 resteert derhalve nog een budget van circa € 3,1 mln. (€ 33 – € 19,9 – € 10).

IFA3

De middelen die geprogrammeerd zijn voor IFA3 worden ingezet voor het programma Almere 2.0. De middelen (inclusief € 10 mln. IFA2) worden, samen met de middelen van de gemeente Almere en het Rijk, op basis van

door PS vast te stellen jaarprogramma's, gestort in het Fonds Verstedelijking Almere, dat door de gemeente Almere wordt beheerd.

Overheveling van middelen

Nu het IFA2-programma volledig in de uitvoeringsfase is gekomen en het einde van het programma in zicht is, is het tijd om na te denken over de afronding van het IFA-programma, inclusief de wijze van rapporteren en de overheveling van de resterende middelen van IFA1 en IFA2. Vanuit IFA1 (€ 0,2 mln.) en IFA2 (€ 3,1 mln.) blijft tenminste € 3,3 mln. over. Voor herbestemming van deze middelen kan gedacht worden aan overheveling naar Almere 2.0 en/of een kwaliteitsimpuls voor de Innovatiewerkplaats Floriade Werkt!. Hierover zal op een later tijdstip een voorstel worden gedaan.

2. HET IFA-PROGRAMMA

2.1 De financiële voortgang

Het IFA-programma loopt tot en met 2020 en beschikte bij de start van het programma in 2006 over een budget van € 100 mln. In het najaar van 2011 is in verband met bezuinigingen € 11 mln. afgeraamd. Daardoor resteert voor de hele IFA-periode een budget van € 89 mln., dat over drie tranches is verdeeld:

- € 35 mln. voor de periode 2006 - 2010 (IFA1)
- € 33 mln. voor de periode 2011 - 2015 (IFA2)
- € 21 mln. voor de periode 2016 - 2020 (IFA3)

De middelen van het IFA-programma zijn als volgt belegd.

		IFA1	IFA2	IFA3	Totaal
Budget	A	35.000.000	33.000.000	21.000.000	89.000.000
Afgerekend IFA1 met gemeente Almere	B	19.718.890	0	0	19.718.890
Afgerekend met projectuitvoerders ¹		12.499.544	9.968.757		22.468.301
Betaald lopende projecten ²		0	4.098.442	0	4.098.442
Verplicht lopende projecten ³		2.500.000	5.467.051	0	7.967.051
Overheveling naar Almere 2.0 ⁴		0	10.000.000	21.000.000	31.000.000
Proceskosten ⁵		124.996	350.000	0	474.996
Restant (A -/- B)		156.570	3.115.750	0	3.272.320

¹) Dit is incl. Windesheim a € 11 mln. (IFA1) en € 9,117 mln. (IFA2), totaal € 21 mln. Nog niet alle middelen voor Windesheim zijn besteed maar omdat het fonds voor Windesheim eindigt als alle middelen uit het fonds volledig zijn benut en er geen middelen zullen terugvloeien naar de IFA-reserve wordt voor de berekening van de besteding van de IFA-middelen daarom de volledige € 21 mln. voor Windesheim beschouwd als zijnde besteed.

²) Betreft de betaalde voorschotten van de nog lopende IFA-projecten. Dit bedrag is inclusief de lening Reedewaard a € 1,95 mln. Zodra aflossing van de lening plaatsvindt vallen deze middelen dus weer vrij.

³) Betreft de nog resterende verplichtingen van de lopende IFA-projecten (beschikt -/- reeds betaald), inclusief "onderdoorgang A6" ad € 2,5 mln. (IFA1).

⁴) Vanuit IFA2 en IFA3 is respectievelijk € 10 mln. en € 21 mln. overgeheveld naar Almere 2.0. Deze middelen maken derhalve geen onderdeel meer uit van het IFA-programma en worden daarom voor IFA beschouwd als zijnde besteed.

⁵) Van de proceskosten IFA2 is per 1 juli 2016 een bedrag van € 57.427 werkelijk besteed. Het restant ad. € 292.573 is beschikbaar voor de verdere uitvoering en afronding van het programma. Bij onderbesteding blijven de resterende middelen beschikbaar in de IFA-reserve.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat van het totale IFA-budget van € 89 mln., nog € 3.272.320 resteert aan IFA-middelen (€ 156.570 + € 3.115.750). Bij de eindafrekening van de IFA2-projecten in 2018 bestaat de kans dat er nog middelen vrijvallen.

Overheveling van middelen

Nu het IFA2-programma volledig in de uitvoeringsfase is gekomen en het einde van het programma in zicht is, is het tijd om na te denken over de afronding van het IFA-programma, inclusief de wijze van rapporteren en de overheveling van de resterende middelen van IFA1 en IFA2. Vanuit IFA1 (€ 0,2 mln.) en IFA2 (€ 3,1 mln.) blijft tenminste € 3,3 mln. over. Dit is het minimale bedrag dat niet meer binnen het IFA-programma tot besteding komt. Dit bedrag kan nog oplopen indien definitieve afrekeningen lager uitvallen of de oormerken voor de lening Reedewaard en proceskosten niet volledig nodig blijken. Omdat deze middelen onderdeel zijn van de € 89 miljoen waarvan is afgesproken dat ze in Almere geïnvesteerd worden, ligt het in de rede deze middelen te herbestemmen binnen Almere. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan overheveling naar Almere 2.0 en/of een kwaliteitsimpuls voor de Innovatiewerkplaats Floriade Werkt!. Hierover zal op een later tijdstip een voorstel worden gedaan.

In 2015 is de reeds gespaarde € 10 mln. uit IFA2 overgeheveld van de reserve IFA naar de nieuwe reserve Almere 2.0. De oorspronkelijke € 21 mln. voor IFA3, te sparen in de periode 2016-2020 (€ 4,2 mln. per jaar), wordt rechtstreeks gestort in de reserve Almere 2.0.

2.2 IFA1

De IFA1-beschikkingen die de provincie met de gemeente Almere heeft gesloten zijn in de eerste helft van 2014 formeel afgesloten met een definitieve vaststelling ad € 19.718.890. In 2015 zijn de projecten CAH en INTI definitief afgerekend.

De IFA1-projecten die per heden nog doorlopen in de periode van IFA2 zijn:

<i>IFA1-projecten (doorlopend)</i>	<i>Beschikt (€)</i>	<i>Betaald (€)</i>
Windesheim	11.000.000	11.000.000
Onderdoorgang A6	2.500.000	0
Totaal	13.500.000	11.000.000

De voortgang van Windesheim en de Onderdoorgang A6 wordt in hoofdstuk 3 beschreven.

De resterende IFA1-middelen bedragen afgerond € 0,2 mln.

2.3 IFA2

Van het budget dat voor IFA2 is geprogrammeerd (€ 33 mln.), is circa € 19,9 mln. beschikt (inclusief € 350.000 gereserveerde proceskosten), waarvan bijna € 14 mln. is betaald. Daarnaast is € 10 mln., welke is geormerkt voor projecten voor de Floriade 2022, overgeheveld naar het programma Almere 2.0. Binnen IFA2 resteert derhalve nog een budget van circa € 3,1 mln. (€ 33 – € 19,9 – € 10).

<i>IFA2 projecten</i>	<i>beschikt (€)</i>	<i>betaald (€)</i>
Windesheim	9.117.000	9.117.000
Boshart Almeerderhout	2.500.000	887.199
Bidbook Floriade (afgerond)	300.000	251.757
Jan van Es Instituut 2.0 (afgerond)	600.000	600.000
Reedewaard ¹⁾	2.250.000	1.980.000
Almere Kenniscentrum Talent	2.000.000	949.694
Kunstlinie Almere-Flevoland	1.500.000	150.000
De Innovatiefabriek	1.315.493	131.549
Subtotaal	19.582.493	14.067.199
Proceskosten	350.000	57.427
Subtotaal incl. proceskosten	19.932.493	14.124.626
Geormerkt voor Floriade 2022 ²⁾	10.000.000	10.000.000
Totaal	29.932.493	24.124.626

¹⁾ De bijdrage voor het project Reedewaard bestaat uit een subsidie van € 300.000 en een achtergestelde lening van € 1.950.000, welke is geormerkt binnen de reserve IFA. Overeenkomstig het besluit zullen de binnen de IFA2-programmaperiode ontvangen aflossingen weer opnieuw beschikbaar komen voor het IFA-programma. Over de inzet van de aflossingen die na afloop van het programma worden ontvangen (naar verwachting € 1,35 mln.) zal op een later moment besluitvorming plaatsvinden.

²⁾ De middelen voor de Floriade zijn overgeheveld naar het programma Almere 2.0, en nu ondergebracht in de daartoe beschikbare reserve Almere 2.0. De middelen maken dus geen onderdeel meer uit van het IFA-programma en worden voor IFA als betaald beschouwd.

Zoals in de zomernota 2016 gemeld wordt in 2016 een lagere besteding verwacht (ca € 2 mln.) dan oorspronkelijk was gepland (€ 4,2 mln.). Deze lagere besteding komt onder andere doordat projecten later zijn gestart dan oorspronkelijk gepland (bijv. de besluitvorming rond GWIA heeft een langere aanlooptijd gekend dan was voorzien) en dat op een aantal projecten een verlengde uitvoeringsperiode van toepassing is (zoals Boshart Almeerderhout, Reedewaard en AKT). Daar waar nodig zijn de uitvoeringsovereenkomsten aangepast. Met de zomernota is voorgesteld een bedrag van € 2,2 mln. door te schuiven naar 2017.

De IFA2-periode is per 31 december 2015 beëindigd, maar projecten kunnen nog tot en met 31 december 2017 worden uitgevoerd. De eindafrekening van het programma zal daarna in 2018 plaatsvinden (met eventueel een resterende verplichting voor de betaling van het project Onderdoorgang A6, wat verwacht wordt in 2020).

2.4 IFA3 - Almere 2.0

De € 21 mln. aan middelen die geprogrammeerd zijn voor IFA3 worden, samen met € 10 mln. IFA2-middelen die geoormerkt zijn voor projecten voor de Floriade 2022, ingezet voor het programma Almere 2.0. In totaal gaat het dus om € 31 mln. en de afwikkeling vindt plaats via het Fonds Verstedelijking Almere (FVA).

De provinciale middelen zullen, samen met de middelen van de gemeente Almere en het Rijk, op basis van door PS vast te stellen jaarprogramma's gestort worden in het FVA, dat door de gemeente Almere zal worden beheerd. Afgesproken is dat jaarlijks een jaarprogramma en een meerjarenprogramma wordt opgesteld. Vaststelling vindt plaats door het Bestuurlijk Overleg Almere 2.0 na instemming van PS en de Raad. Jaarlijks worden de benodigde middelen na vaststelling van het jaarprogramma in het FVA gestort.

2.5 Cluster Floriade

In 2012 is het organiseren van de Floriade in 2022 toegewezen aan de gemeente Almere. Voor het opstellen van het bidbook is door de provincie een bijdrage van € 251.757 geleverd uit IFA2-middelen.

Daarnaast hebben PS op 16 januari 2013 ingestemd met het oormerken van € 10 mln. aan IFA2-middelen voor projecten voor de Floriade 2022. PS hebben ingestemd met de volgende redeneerlijnen:

- De provinciale rol is primair die van verbinder en excellent gastheerschap;
- De provincie faciliteert een kennis- en innovatieplatform dat innovaties tot stand brengt en in 'proeftuin Flevoland' uittest en valoriseert;
- Overeenkomstig de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 werken de provincie en de gemeente Almere een gezamenlijk economisch programma 'Floriade Werkt!' uit langs vier thema's (Feeding, Greening, Energizing en Healthying the City).

Samen met Almere zijn de redeneerlijnen uitgewerkt in het economisch programma 'Floriade Werkt!'. Op het toekomstig evenemententerrein gaat de provincie een innovatiewerkplaats realiseren. Voor het vullen van de werkplaats met activiteiten en om innovaties te stimuleren, wordt € 2 mln. van de geoormerkte € 10 mln. ingezet.

Stand van zaken

Op 24 februari 2016 hebben PS ingestemd met het, binnen de kaders van het Fonds Verstedelijking Almere, bestemmen van de € 2 mln. (van de 10 mln. geoormerkte middelen) voor het uitvoeringsprogramma Floriade Werkt, bestaande uit:

- De Nadere Regel Floriade Werkt! 2016-2022 à € 1 mln.;
- De Challenges Floriade Werkt! à € 1 mln.

De Nadere Regel is technisch een nadere regeling op de Algemene Subsidieverordening Flevoland (ASF) en is op 15 maart 2016 door GS vastgesteld. De nadere regel is een instrument waarmee ondernemers en onderzoekers, die een innovatiesubsidie toegekend hebben gekregen, door middel van een plusfinanciering toegang krijgen tot de Innovatiewerkplaats op het toekomstig Floriadeterrein. Op deze plek kunnen ze samen werken aan innovaties en hun innovaties demonstreren. De regeling is opengesteld, maar de verwachting is dat op zijn vroegst eind 2016 de eerste aanvragen zullen worden gedaan.

Challenges zijn innovatiewedstrijden. Het is het plan om drie keer een Challenge te organiseren in de periode tot de Floriade. Het gaat in de Challenge Floriade Werkt! niet om wetenschappelijk-, maar om toegepast onderzoek en de laatste fase van prototypes naar marktintroductie (valorisatie); het versnellen van marktintroducties van grensverleggende innovaties. Het gaat bij de Challenge niet alleen om een wedstrijd, maar ook om begeleiding van start-ups richting marktintroductie. Hiervoor krijgen de winnaars een werkplek in de innovatiewerkplaats. De planning is dat de eerste Challenge met als thema "Voeding en Gezondheid" na de zomer 2016 van start gaat en de voorbereiding daarvan is in volle gang.



Foto 1 Artist impression Flevoland paviljoen Floriade 2022

3.VOORTGANG PROJECTEN

3.1 IFA1-projecten

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 heeft de provincie alle IFA1-projecten die zijn beschikt via de gemeente Almere begin 2014 definitief afgerekend met de gemeente Almere. De IFA1-projecten die nog doorlopen zijn:

- Hogeschool Windesheim
- Onderdoorgang A6

De voortgang van deze projecten wordt in de komende paragrafen beschreven.

3.1.1 Hogeschool Windesheim (Windesheim)

Inhoud

De komst Windesheim in 2010 draagt bij aan de doelstelling om Almere en provincie Flevoland te laten uitgroeien tot een hoger onderwijs- en kennisregio. De IFA-bijdrage bedraagt € 20,117 mln. waarvan € 11 mln. is gefinancierd uit IFA1 en € 9,117 mln. uit IFA2. De IFA-middelen (en overige middelen) zijn in een fonds gestort, dat door de gemeente Almere wordt beheerd.

Middelen	€
IFA1	11.000.000
IFA2	9.117.000
Rijk	37.000.000
Gemeente Almere	12.000.000
Gemeente Lelystad	3.000.000
Totaal	72.117.000

Van de bijdrage van het Rijk is € 10 mln. rechtstreeks aan Windesheim betaald. In het fonds was op 1 juli 2016 nog € 10.248 beschikbaar (exclusief eigen vermogen van € 7,3 mln. bij Windesheim zelf).

Stand van zaken

In 2015 zijn de financieringsafspraken geactualiseerd en opnieuw bestuurlijk vastgesteld. Dit heeft geleid tot de Business Case 2.0 - Actualisering Business Case Windesheim Flevoland. In het bestuurlijk financiersoverleg Windesheim Flevoland op 14 juli 2016 is deze vastgesteld.

Duidelijk wordt dat Windesheim Flevoland zich na 6 jaar stevig weten te verankeren in de regio. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat Windesheim Flevoland ook in de toekomst als volwaardig onderdeel van Windesheim én als financieel gezonde vestiging zal bestaan. Windesheim Flevoland zal omstreeks het jaar 2026 het 'break even' punt bereiken. Het Fonds Windesheim Flevoland en het eigen vermogen bieden tot die tijd een voldoende financiële buffer. In de aanloop naar dit omslagpunt zal de populatie groeien van 2.733 studenten in 2016 (inclusief 133 "langstudeerders") naar ruim 4.200 studenten. Na 2026 zal deze groei doorzetten en in 2031 uitkomen op een populatie van ruim 4.500 studenten. Het opleidingsportfolio breidt uit van 22 opleidingen in 2016 naar 27 in 2026.

Het opleidingsportfolio is per september 2016 uitgebreid met de voltijdopleiding HBO-Rechten en de Ad Software Development. In het bestaande opleidingsaanbod zijn enkele opleidingen in het cluster ICT & Techniek inmiddels omgevormd naar een brede bachelor Engineering met meerdere uitstroomprofielen. Het totaal aantal opleidingen komt hiermee uit op 22. Het uitgangspunt van een breed opleidingsaanbod is hiermee gehandhaafd en de ontwikkeling is onverminderd voortgezet.

Voor wat betreft de instroom van nieuwe studenten is de verwachting dat, gezien het aantal aanmeldingen, het aantal eerstejaars ruim boven de 1000 zal uitkomen. Vorig jaar was de instroom 918 studenten.

3.1.2 Onderdoorgang A6

Inhoud

Het project Onderdoorgang A6 hangt samen met de verbreding van de A6, wat van bovenregionale betekenis is. De verbreding van de A6 maakt Almere en dus ook Flevoland attractiever als vestigingsplaats om te ondernemen en te wonen. Voldoende onderdoorgangen zijn randvoorwaardelijk in een dicht-stedelijk gebied als Almere. De onderdoorgang zal de wijk Nobelhorst ontsluiten en verbinden met Almere Stad. De realisatie van deze onderdoorgang A6 draagt bij aan:

- Versterking vestigingsklimaat van de provincie Flevoland;
- Verbetering van de bereikbaarheid via OV tussen Almere Stad en Almere Hout;

- Verbetering voor recreatief fietsen;
- Medegebruik als natuurpassage.

De totale investering bedraagt circa € 7,6 mln. (prijspeil 2014), waarvan 1/3 gefinancierd met IFA-middelen. De overige financiering wordt ingevuld door het Rijk en de gemeente Almere. Op 13 juni 2014 hebben GS ingestemd met een bijdrage uit IFA-middelen van maximaal € 2,1 mln. en een bedrag van € 0,4 mln. ter reserveren voor indexering. Op basis van de gemaakte afspraken vindt betaling plaats bij oplevering van het project.

Stand van zaken

De gemeente Almere treedt op als Opdrachtgever en Rijkswaterstaat draagt zorg voor de uitvoering. Besloten is nadere afspraken te maken binnen het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere, waarbij de afspraken rondom de bijdrage van de verschillende partners en de uitvoering van het project worden geregeld. De onderdoorgang A6 is opgenomen in de aanbesteding van de A6. De aanbesteding past binnen het gereserveerde budget en het contract met de aannemer is op 11 mei 2016 ondertekend. Volgens de planning van de aannemer wordt de verbinding eind 2019 opgeleverd.

3.2 IFA2-projecten

Voor IFA2 zijn twee programmalijnen vastgesteld:

1. Versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
2. Versterking voorzieningenstructuur

Deze twee programmalijnen zijn nader uitgewerkt in vijf maatregelen, die de basis vormen waarop aanvragen kunnen worden ingediend:

1. Versterking aanbod Beroepsonderwijs en WO
2. Versterking aanbod Kunst & Cultuur
3. Versterking aanbod Sport
4. Versterking aanbod Leisure
5. Versterking aanbod Zorg

Tot en met eind 2015 zijn 8 projecten ingediend in het kader van IFA2:

<i>Project</i>	<i>Programmalijn</i>	<i>Maatregel</i>
Windesheim	1	1
Boshart Almeerderhout	2	4
Bidbook Floriade	2	4
Jan van Es Instituut 2.0	2	5
Zorgcentrum Reedewaard	2	5
Almere Kenniscentrum Talent	2	3
Kunstlinie Almere Flevoland	2	2
GWIA - De Innovatiefabriek	2	5

De voortgang van Windesheim is reeds in het vorige hoofdstuk beschreven. De voortgang van de overige IFA2-projecten wordt in de onderstaande paragrafen beschreven.

3.2.1 Boshart Almeerderhout (Boshart)

Inhoud

Het Boshart is onderdeel van de Almeerderhout, één van de drie prioritaire gebieden binnen het thema groenblauw casco van RRAAM.

Het doel van het project Boshart is het verder ontwikkelen van het stadsbos tot een bovenregionale toeristisch-recreatieve voorziening. De activiteiten binnen het project richten zich op:

- Het versterken van de evenementenfunctie van het stadslandgoed De Kemphaan;
- Toevoegen van voorzieningen (zoals de aanleg van een speel- en wandelbos, een vierseizoenenroute en de centrale tuin);
- Voorwaarden scheppen voor het realiseren van voorzieningen zoals horeca, een manege en een multifunctioneel gebouw;
- Opwaarderen van de centrale entree en verbeteren bereikbaarheid.

De totale projectkosten bedragen € 5,1 mln., er is een IFA-bijdrage toegekend van € 2,5 mln. Naast IFA-middelen is het project als volgt gefinancierd:

<i>Middelen</i>	€
Gemeente Almere	1.355.000
Staatsbosbeheer	1.100.000
Stichting Stad & Natuur	145.000
<i>Totaal</i>	<i>€ 2.600.000</i>

De projectduur loopt van 1 april 2011 tot en met 31 december 2016.

Stand van zaken

De laatste voorzieningen (o.a. het sanitair bij het klimbos en het binnenterrein Kemphaan hoofdgebouw) zijn grotendeels gerealiseerd. De aanpassing en verbetering van de riolering op het terrein heeft meer budget gekost dan was voorzien omdat er gekozen is voor de meest milieuvriendelijke oplossing. Binnen de projectbegroting is hier voor voldoende ruimte gevonden omdat het deelproject "voorwaardenscheppende investeringen" t.b.v. de manege niet zal worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat er zich geen ondernemer heeft aangediend. Deze verschuiving van het budget past binnen de afgegeven beschikking.

Ook het idee om een "kunstwerk" bij de entree te plaatsen, zal niet worden uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen voor een markant object dicht bij het hoofdgebouw van de Kemphaan dat in het voorjaar van 2017 met de nodige publiciteit geopend zal worden.

De uitvoering van het project zal volgens planning eind 2016 afgerond zijn en binnen de begroting blijven. De betalingen aan de gemeente Almere voor dit project lopen, vanwege technische vragen over de BTW en de wijze van aanbesteding, op dit moment achter op de uitvoering. De provincie is hierover in overleg met de gemeente Almere.

3.2.2 Bidbook Floriade

Het bidbook met als thema "Growing Green Cities" is in 2012 opgesteld. De inzet was succesvol: het organiseren van de Floriade 2022 is toegewezen aan de gemeente Almere. Het project is in 2013 definitief afgerekend waarbij de totale projectkosten zijn vastgesteld op € 576.986. De gerealiseerde projectkosten zijn lager uitgevallen dan was begroot (begroot was € 685.995). Daarom is ook de IFA-bijdrage van € 251.757 lager vastgesteld dan was beschikt, zijnde € 300.000. Voor een inhoudelijke beschrijving van dit project wordt verwezen naar de jaarrapportage 2012. De realisatie van de indicatoren is beschreven in de IFA-jaarrapportage 2014.

3.2.3 Jan van Es Instituut 2.0 (JVEI 2.0)

Het JVEI 2.0 ontwikkelt nieuwe concepten, methoden en instrumenten ten behoeve van de inrichting van de eerstelijnsgezondheidszorg. Hierbij richt het zich voornamelijk op de onderwerpen: populatiegerichte zorg, substitutie van zorg en aansluiting bij de behoefte van de patiënt/cliënt. Het JVEI 2.0 voert daartoe onderzoek uit, waaronder benchmarks. De eindafrekening heeft plaats gevonden en aan het project is een IFA-bijdrage toegekend van € 600.000. Voor een inhoudelijke beschrijving van dit project (inclusief realisatie van de indicatoren) wordt verwezen naar de IFA-jaarrapportage 2014.

3.2.4 Zorgcentrum Reedewaard (Reedewaard)

Inhoud

Het project Reedewaard valt binnen de programmalijn "Voorzieningenstructuur" en de maatregel "Versterken van aanbod zorg".

Almere krijgt hiermee een regionale zorgvoorziening die er nu nog niet is, maar waar wel behoefte aan is. Wonen en zorg zullen van elkaar worden gescheiden en hiermee wordt ingespeeld op de door het Rijk ingezette koers om zorg beter betaalbaar te houden.

Voorzieningen voor dementerende ouderen met een ZZP-4 of 5 indicatie zijn schaars in Flevoland, de wachtlijsten zijn langer dan 2 jaar en Flevoland is daarmee koploper van het land. Reedewaard biedt extra plaatsen zodat de druk op de wachtlijsten afneemt. Ook zal een verschuiving plaatsvinden van het gebruik van zorg van buiten Flevoland naar zorg binnen Flevoland. Dit betekent dat zorgbehoevende ouderen in Flevoland kunnen blijven en dat ouders en grootouders op het "oude land" dicht bij kinderen in Flevoland kunnen komen wonen. Ook vanuit omringende gemeenten kunnen mensen er voor kiezen om in Reedewaard te gaan wonen.

Aan het project is uit IFA-middelen een subsidiebijdrage toegekend van € 300.000 en een achtergestelde lening toegekend van € 1,95 mln. (in 10 jaar terug te betalen) op een totale investering van € 5,5 mln. De Stichting Thuishaven (€ 3.150.000) en de gemeente Almere (€ 100.000) dragen in totaal € 3.250.000 bij. De volledige

lening is overgemaakt door de provincie. Daarnaast is een subsidievoorschot van € 30.000 betaald. De projectduur loopt van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017 (de lening loopt t/m 2024).

Stand van zaken

Met betrekking tot de verbouwing zijn het eerste halfjaar naast een verbouwing van het keukengedeelte vooral kleine aanpassingen gerealiseerd. De investeringen in de publieke ruimte, waar de gemeente Almere voor verantwoordelijk is, zijn doorgeschoven naar 2017 omdat het al afronden van de openbare ruimte tot desinvestering zou kunnen leiden vanwege bouwwerkzaamheden aan een tegenoverliggend pand. Het is dan ook nog niet mogelijk om te starten met de werkzaamheden in de publieke ruimte. Omdat de gemeente Almere verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte, is de begunstigde van de IFA-subsidie voor dit onderdeel gewijzigd van de Stichting Thuishaven (Reedewaard) naar de gemeente Almere.

De looptijd van het IFA subsidietraject is om bovengenoemde reden verlengd naar 31 december 2017.

In de voortgangrapportage van Reedewaard m.b.t. de lening is het volgende gerapporteerd:

In de verzorgingsinstelling is capaciteit voor 26 plekken, waarvan er 19 medio 2016 zijn ingevuld. Dit betekent dat op dat medio 2016 de bezetting uitkomt op 73%. De bezetting van het Zorghotel ligt op dit moment op ca. 25%. Gestreefd wordt naar een gemiddelde bezetting op jaarbasis van 80 %.

Op basis van de liquiditeitsprognoses voor de komende 1,5 jaar heeft de stichting, net als in 2015 en conform verwachting, verzocht om opschorting van haar betalingsverplichting. Deze prognoses laten zien dat er per juli 2017 een bedrag aan rente en/of aflossing kan worden betaald van +/- € 250.000,- en de daarop volgende jaren in de zelfde orde van grootte. Per 01 juli 2016 zijn ca. 25 arbeidsplaatsen gerealiseerd bij Reedewaard.

3.2.5 Almere Kenniscentrum Talent (AKT)

Inhoud

Het AKT valt binnen de programmalijn "Versterking voorzieningenstructuur" en de maatregel "Versterken van aanbod sport en leisure".

Het AKT legt de verbinding tussen breedtesport en topsport. Voor beide groepen is in de samenleving veel aandacht, voor talentherkenning en -erkenning is dat een stuk minder. Het AKT maakt een goede verbinding tussen breedte- en topsport en positioneert het sporttalent.

Door dataverzameling ontstaat de mogelijkheid tot het geven van deskundig advies over de bewegingsvaardigheden en mogelijkheden van jonge sporters. Dit levert onder andere op:

- Vermindering van sportuitval;
- Verhoogde- en verduurzaamde sportparticipatie met positief maatschappelijke effecten als gezondheid, maatschappelijke vorming en sociale cohesie;
- 'Op maat' talentbegeleiding.

Door het project vindt kennisontwikkeling (én kennisvalorisatie) plaats m.b.t. sport, bewegen en talentontwikkeling. De kennis zal met onderwijsinstellingen zoals bijvoorbeeld Windesheim en de ROC's worden gedeeld. De economische impact zal naast een lichte impact op werkgelegenheid vooral zichtbaar worden door positieve beïnvloeding van beeldvorming en gebieds promotie. Het beeld van Almere als 'stad van en voor Talent' die herkend en erkend wordt, zal worden versterkt.

Het AKT is de eerste 'omgeving' in Nederland waar beweegtalent doelgericht wordt gezocht en verder zal worden begeleid. Het unieke karakter van het AKT maakt dat een groot aantal partners waaronder de Rijksuniversiteit van Groningen en Hogeschool Arnhem – Nijmegen hun intentie tot deelname hebben uitgesproken.

Op 10 februari 2015 hebben GS ingestemd met een bijdrage van maximaal € 2 miljoen, op een totale subsidiabele investering van ruim € 11 miljoen. De cofinanciering voor dit project wordt geleverd door de gemeente Almere. De duur van het project loopt van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2017.

Stand van zaken

Het AKT werkt met een eigen, unieke Flevolandse aanpak. Deze aanpak is gericht op het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren (4 – 18 jaar), zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of de topsport. Door de samenwerking met alle sportorganisaties levert het AKT met haar aanpak een belangrijke bijdrage aan sociale innovatie en het duurzaam versterken van het (top)sportklimaat in Flevoland. Het AKT maakt gebruik van verschillende methoden en modellen, waaronder het Athletic Skills Model (ASM). Dit model heeft als speerpunt het ontwikkelen van het atletisch vermogen met aandacht voor welzijn, gezondheid en prestaties.

De bouw van het AKT verloopt volgens planning. Het gebouw is in februari 2016 opgeleverd en het zwembad en de sporthal zijn volop in gebruik. In het gebouw is een aantal ruimtes specifiek toegewezen aan het AKT. Het gaat om drie ruimtes (één multifunctionele sportzaal en twee testruimtes). Deze ruimtes zijn casco opgeleverd. Zoals gepland is na de oplevering gestart met het verder uitwerken van het concept en vervolgens de inrichting van de ruimtes van het AKT. Het concept en het ontwerp van de inrichting is afgestemd met de belangrijkste potentiële gebruikers; de (top)sport en het onderwijs. Het ontwerp is aanbesteding gereed. De oplevering van de ruimten van het AKT is nu gepland in het tweede kwartaal 2017. De verwachting is dat de realisatie van het project binnen de begroting zal worden gerealiseerd.

Er is gestart met de uitrol van succesvol gebleken pilots, zoals de beweegprogramma's op kindniveau en het ontwikkelen van een beweegbaarheidstest, naar de andere gemeenten in Flevoland.

3.2.6 Kunstlinie Almere - Flevoland (KAF)

Inhoud

In lijn met de IFA maatregel "versterken aanbod Kunst & Cultuur" hebben de gemeente Almere en de Stichting Almeerse Theaters het initiatief Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) ontwikkeld. Met het initiatief 'Kunstlinie Almere Flevoland' wordt een multifunctioneel kunstgebouw gerealiseerd dat uniek is in Nederland: een combinatie van theater, kunsthall en stadsforum. De ambitie is een plek te realiseren waar cultuur in al zijn verschijningsvormen kan worden genoten. Maar KAF is veel meer dan een spraakmakend gebouw. KAF staat voor een nieuwe visie op cultuur waarin bestaande concepten worden losgelaten. Ook zal de focus zich op de doelgroep jonger dan 30 jaar richten, hiermee wil KAF zich onderscheiden ten opzichte van kunst en cultuur organisaties in de grote steden.

De IFA aanvraag spitst zich toe op de aanpassing van het gebouw en de lancering van het concept. Veel ingrediënten zijn er al, maar om al de inhoudelijke ambities te realiseren is ook een bouwkundige infrastructuur nodig die de realisatie van deze ambities mogelijk maakt. Een gebouw dat bezoekers uitnodigt en omarmt en een gebouw dat de uitvoering van de werkprocessen op een adequate wijze ondersteunt. GS hebben op 16 juni 2015 ingestemd met een bijdrage van maximaal € 1,5 mln. op een subsidiabele investering van bijna € 3,4 mln. De duur van het project loopt van 1 januari 2015 tot en met 1 februari 2017.

Stand van zaken

De aanbestedingen voor de verbouwing van het pand zijn in de eerste helft van 2016 afgerond. Alle nodige stappen zijn gezet om tijdig te kunnen beginnen met de verbouwing van het pand. De bouwvergunning is verkregen en er is een start gemaakt met de sloopwerkzaamheden. De opdrachten voor de bouwkundige werkzaamheden, het werktuigbouwkundige en elektrische installaties zijn verstrekt. Begin juni 2016 is gestart met de verbouwing van het achterste deel (toekomstig Expo-gebied) en half juni is gestart met de verbouwing van het voorste deel (huidige entreehal en horecagebied). Zoals het nu is te voorzien zal de verbouwing binnen planning en budget worden uitgevoerd.

Om toekomstige bezoekers kennis te laten maken met de expo architectuurstudio die in het pand een plek zal krijgen is op 9 mei 2016 op het forum in Almere centrum een pop-up versie van de expo architectuurstudio geopend.

Een doorkijkje naar het tweede halfjaar van 2016:

Op 18 september is voor de opening van het nieuwe theaterseizoen een drie tal openingshandelingen verricht door de burgemeester van Almere, de wethouder Cultuur en de gedeputeerde cultuur, te weten:

- Het dopen van twee nieuwe kunstwerken;
- Opening van de stadsmaquette van Lego gemaakt door de architectuurstudio;
- Opening KAFtival (festival voor jongeren).

3.2.7 Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA) - De Innovatiefabriek

Inhoud

GWIA is een fysiek en digitaal innovatiecentrum in Almere. Het centrum faciliteert regionale initiatieven gericht op directe waarde creatie voor burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en lokale overheden en zet deze om in duurzame samenwerkingsverbanden.

Dat gebeurt door het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en de burger gericht bij elkaar te brengen. Het GWIA ondersteunt bij de opstart van projecten, verbindt partijen met elkaar, zoekt mee naar financiering en biedt fysieke research- en innovatiefaciliteiten. In het centrum wordt continue research en innovatie gefaciliteerd op het gebied van Gezondheid & Welzijn.

De partners in het GWIA zijn Technology Centre Almere, Patiënt 1, het Gezondheid en Welzijn Innovatie Platform en TNO. Het GWIA werkt samen met het Trimbos-Instituut en de Universitaire Medische Centra (UMC).

Het GWIA wil een bijdrage leveren aan de transitie in zorg en welzijn, waarbij meer accent komt op zelfredzaamheid en eigen regie door burgers. Deze veranderingen kunnen worden gefaciliteerd door concrete innovaties voor de zorg- en welzijnssector.

Op 15 oktober 2015 heeft Stichting GWIA een subsidieaanvraag ingediend voor het project De Innovatiefabriek. De aanvraag is in behandeling genomen en begin 2016 is het project, na de “wensen en bedenkingen procedure”, op 16 februari 2016 door GS beschikt. De totale investering bedraagt € 2.923.318 met een maximale IFA-bijdrage van € 1.315.493. De duur van het project loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017.

Stand van zaken

Een van de doelstellingen van het GWIA is het stimuleren van samenwerking tussen de stakeholders op het gebied van de werkvelden zorg en welzijn. Het is van groot belang dat deze samenwerking geborgd is in projecten. Een project wordt alleen uitgevoerd in de Innovatiefabriek als er op vergaande manier door stakeholders wordt samengewerkt. Op dit moment is er een samenwerking met ca. 17 bedrijven en 13 onderwijs/kennis instellingen en 17 zorg-gerelateerde organisaties.

De belangrijkste activiteit binnen de Innovatiefabriek is uiteraard het faciliteren van projecten op het gebied van innovatie in de zorg en welzijn sector. Ondanks dat de Innovatiefabriek nog niet volledig is afgebouwd, is deze wel al operationeel en actief op vele fronten waaronder de ondersteuning en/of begeleiding van projecten. Op dit moment is GWIA betrokken bij 22 projecten.

Daarnaast worden geregeld bijeenkomsten georganiseerd over zeer uiteenlopende thema's. Voorbeelden van thema bijeenkomsten zijn “Gezonde Jeugd Almere” en “de Domotica Verpleegkundige”.

Per 01 juli 2016 heeft de Stichting GWIA (Innovatiefabriek) een tussentijdse voortgangsrapportage ingediend. Aangezien het project al in 2014 is gestart is en er veel is voorgefinancierd, is er vooral een inhaalslag gemaakt m.b.t. de financiële verantwoording tot en met 31 december 2015. Van de totale investering van € 2.923.318, is tot op heden ruim 1 miljoen euro aan kosten verantwoord. De financiële verantwoording van deze voortgangsrapportage is nog niet in deze rapportage verwerkt, maar zal in de IFA-jaarrapportage 2016 aan de orde komen. De verwachting is dat de realisatie van het project binnen de begroting zal worden gerealiseerd.

Op grond van verstrekte informatie door de aanvrager zijn er geen afwijkingen te melden ten opzichte van de planning zoals aangegeven in het projectplan.