

**Onderwerp**

IFA-halfjaarrapportage 2017

Kern mededeling:

Provinciale Staten informeren over:

- De vastgestelde halfjaarrapportage 2017 Investeringsprogramma Flevoland - Almere (IFA);
- De stand van zaken van de lening aan de Stichting Thuishaven (Zorgcentrum Reedewaard)

Mededeling:

Bijgaand treft u de IFA-halfjaarrapportage 2017 aan. Gedeputeerde Staten hebben deze jaarrapportage op 10 oktober 2017 vastgesteld. Deze halfjaarrapportage is ook besproken door het College van de gemeente Almere en zal ter informatie worden aangeboden aan de Gemeenteraad. De voorliggende halfjaarrapportage besteedt aandacht aan de voortgang van IFA-projecten, waaronder het project Zorgcentrum Reedewaard van de Stichting Thuishaven. Met deze mededeling informeren wij u uitgebreider over de aflossing van de verstrekte lening aan de Stichting Thuishaven.

Op 30 juni jl. heeft Stichting Thuishaven, conform de in de leningsovereenkomst vastgelegde afspraken, de concept jaarrekeningen bij de provincie ingediend. Dit betreft de jaarrekening van de stichting en de geconsolideerde jaarrekening van de besloten vennootschap waarin de feitelijke uitvoering van het project plaatsvindt. Bij de stukken zat ook een offerte van een bank met betrekking tot herfinanciering van de door de provincie verstrekte lening.

In de leningsovereenkomst van de hoofdfinancier, 1^e hypotheekverstrekker, is vastgelegd dat geen aflossing van de achtergestelde lening van de provincie mag plaatsvinden indien de solvabiliteit van Reedewaard OG B.V. (geconsolideerd) lager is dan 25%. Op basis van de cijfers in de geconsolideerde jaarrekening 2016 is de solvabiliteit nog onder de 25%. Betaling van rente en aflossing heeft daarom in 2017 nog niet plaats gevonden. De directie van Stichting Thuishaven heeft met de provincie overleg gehad over het versneld aflossen van de lening waarbij sprake is van twee scenario's:

1. een lening afsluiten waarbij de opgelopen achterstand in het artikel 1.6.1 van de overeenkomst vastgelegde aflossingsschema weer helemaal wordt ingelopen. Een offerte van een bank voor dit scenario heeft de provincie mogen inzien.
2. een lening afsluiten waarbij in één keer de lening met achterstallige rente wordt meegefinancierd. Bij dit scenario zou zelfs sprake zijn van een volledige aflossing van de gehele lening, dus zeven jaar sneller dan wij in de overeenkomst hebben afgesproken.

Onderhandelingen met banken over bovengenoemde scenario's vinden op dit moment plaats. Aangezien hiervoor een vastgestelde jaarrekening noodzakelijk is, is nog enige tijd nodig om met de banken de onderhandelingen af te ronden. Wij verwachten eind oktober een besluit van Stichting Thuishaven over de diverse offertes, op basis waarvan in oktober conform één van beide scenario's betaling kan plaatsvinden. Aan Stichting Thuishaven is in juli een brief verzonden met verwachtingen over de betaling van rente en aflossing en overige verplichtingen voortkomend uit de leningsovereenkomst.

Registratienummer

2108732

Datum

10 oktober 2017

Auteur

S.R. Dijkstra

Afdeling/Bureau

GE

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Ter kennisname aan PS en
burgerleden

Mededeling

Bladnummer

2

Registratienummer

2108732

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
IFA-halfjaarrapportage 2017	2106637	Ja

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
n.v.t.		



HALFJAARRAPPORTAGE 2017

OKTOBER 2017

Investeringsprogramma Flevoland - Almere





Inhoud

Inleiding en samenvatting	3
Financiële voortgang	5
IFA1-projecten:	7
Hogeschool Windesheim	7
Onderdoorgang A6	8
IFA2-projecten:	9
Zorgcentrum Reedewaard	10
Almere Kenniscentrum Talent	11
Kunstlinie Almere-Flevoland	13
GWIA - De Innovatiefabriek	14



Inleiding en samenvatting

Inleiding

Twee maal per jaar worden Provinciale Staten (GS) en de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA). Naast de reguliere P&C-cyclus worden PS met een halfjaar- en een jaarrapportage geïnformeerd. Voor u ligt de halfjaar-rapportage 2017. Deze halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang van de nog lopende IFA-projecten tot medio 2017.

De IFA2-projecten lopen nog door tot uiterlijk 31 december 2017, waarna in 2018 de definitieve eindafrekening van het IFA-programma kan worden opgesteld.

Samenvatting

De IFA2-periode is ten einde en nieuwe projecten kunnen niet meer worden ingediend. IFA3 loopt zoals bekend via het Fonds Verstedelijking Almere.

IFA1

Hogeschool Windesheim (Windesheim): Voor Windesheim zijn de IFA1 (en IFA2) middelen in een fonds gestort. Dit project loopt door totdat het fonds geheel is benut. De studentenpopulatie groeit gestaag en in 2017 wordt gestart met een nieuwe opleiding Commerciële economie.

Onderdoorgang A6: De onderdoorgang A6 is opgenomen in het contract van Parkway6 (aannemer A6) met Rijkswaterstaat. Volgens de planning van de aannemer wordt de verbinding medio 2019 opgeleverd.

De resterende IFA1-middelen, circa € 0,2 mln., blijven voornamelijk beschikbaar binnen de IFA-reserve.

IFA2

Zorgcentrum Reedewaard (Reedewaard): Alle 26 verzorgingsplaatsen zijn ingevuld en de bezetting van het Zorghotel ligt op dit moment op ca. 50%. Er is ca 50 fte aan werkgelegenheid gerealiseerd. De inrichting van de buitenruimte is nog niet gerealiseerd. Deze staat gepland in het najaar van 2017. Er is nog geen aflossing op de lening gedaan, maar gesprekken over herfinanciering zijn gaande. De verwachting is dat in het najaar van 2017 Stichting Thuishaven aan de verplichtingen naar de provincie kan voldoen.

Almere Kenniscentrum Talent (AKT): De bouw van het AKT is volledig afgerond en daarmee is ook het project tot een einde gekomen. De definitieve eindrapportage (met cijfermatige onderbouwing en accountantsverklaring) zal in het najaar van 2017 worden ingediend. De inhoudelijke eindrapportage staat in deze IFA-rapportage beschreven.

Kunstlinie Almere - Flevoland (KAF): Het project is grotendeels gerealiseerd, maar één onderdeel is vertraagd. Het gaat om een investering van ca. € 35.000. Deze investering staat gepland in het najaar van 2017. Om deze reden is het project verlengd tot 31 december 2017. De definitieve eindrapportage wordt begin 2018 ingediend. De inhoudelijke eindrapportage staat in deze IFA-rapportage beschreven.

Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere - De Innovatiefabriek (GWIA): Een eerste startup is gerealiseerd en GWIA heeft haar netwerk ingezet bij het 65+ "Forever Young Festival". Daarnaast Werkt GWIA samen met Windesheim aan een leerwerkomgeving en er is een FieldLab ingericht voor ROC-studenten verzorging/verpleging. Het project loopt conform budget en



planning. Het project loopt tot 31 december 2017 en de definitieve eindafrekening wordt begin 2018 verwacht.

Budget

Van het IFA2-budget (€ 33 mln.), is circa € 19,9 mln. beschikbaar (inclusief € 350.000 proceskosten), waarvan ruim € 18 mln. is betaald. Daarnaast is € 10 mln. geormerkt voor projecten voor de Floriade 2022. Deze middelen zijn overgeheveld naar het programma Almere 2.0. De besteding van deze middelen wordt verantwoord in de "Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Floriade". Binnen IFA2 resteert derhalve nog een budget van circa € 3,1 mln. (€ 33 - € 19,9 - € 10).

IFA3

De IFA3-middelen worden ingezet voor het programma Almere 2.0.

Overheveling van middelen

Nu het IFA2-programma volledig in de uitvoeringsfase is gekomen en het einde van het programma in zicht is, is het tijd om na te denken over de afronding van het IFA-programma, inclusief de wijze van rapporteren en de overheveling van de resterende middelen van IFA1 en IFA2. Vanuit IFA1 (€ 0,2 mln.) en IFA2 (€ 3,1 mln.) blijft tenminste € 3,3 mln. over. Voor herbestemming van deze middelen kan gedacht worden aan overheveling naar Almere 2.0. Na ontvangst van de definitieve eindafrekeningen van de IFA2-projecten in 2018, zal een voorstel worden gedaan voor de overheveling van de bestemde IFA-middelen.



Financiële voortgang

Budget

Het IFA-programma loopt tot en met 2020 en beschikte bij de start van het programma in 2006 over een budget van € 100 mln. In het najaar van 2011 is in verband met bezuinigingen € 11 mln. afgeraamd. Daardoor resteert voor de hele IFA-periode een budget van € 89 mln. De onderstaande tabel toont op welke wijze de middelen van het IFA-programma zijn belegd.

Overheveling middelen

Uit de onderstaande tabel blijkt dat van het totale IFA-budget van € 89 mln., nog € 3.272.320 resteert aan IFA-middelen.

Bij de eindafrekening van de IFA2-projecten in 2018 en na de afrekening van het IFA1-project "Onderdoorgang A6" in 2019 (uiterlijk 2020), bestaat de kans dat nog middelen vrijvallen. Omdat deze middelen onderdeel zijn van de € 89 miljoen waarvan is afgesproken dat ze in Almere geïnvesteerd worden, ligt het in de rede deze middelen te herbestemmen binnen Almere. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan overheveling naar Almere 2.0. Na ontvangst van de definitieve eindafrekeningen van de IFA2-projecten in 2018, zal een voorstel worden gedaan voor de overheveling van de bestemde IFA-middelen.

Tabel 1: Stand van zaken besteding IFA-budget

	IFA1	IFA2	IFA3	Totaal
Budget	35.000.000	33.000.000	21.000.000	89.000.000
	-/-	-/-	-/-	-/-
Afgerekend IFA1 met gem. Almere	19.718.890	0	0	19.718.890
Afgerekend met projectuitvoerders ¹	12.499.544	12.468.757		24.968.301
Betaald lopende projecten ²	0	5.615.327	0	5.615.327
Verplicht lopende projecten ³	2.500.000	1.450.166	0	3.950.166
Overheveling naar Almere 2.0 ⁴	0	10.000.000	21.000.000	31.000.000
Proceskosten ⁵	124.996	350.000	0	474.996
Restant	156.570	3.115.750	0	3.272.320

¹⁾ Hiervan is Windesheim € 11 mln. (IFA1) en € 9,117 mln. (IFA2), totaal € 21 mln.

²⁾ Betreft de betaalde voorschotten; dit bedrag is inclusief de lening Reedewaard a € 1,95 mln. Zodra aflossing van de lening plaatsvindt vallen deze middelen dus weer vrij.

³⁾ Betreft de nog resterende verplichtingen van de lopende IFA-projecten (beschikt -/- reeds betaald), inclusief "onderdoorgang A6" ad € 2,5 mln. (IFA1).

⁴⁾ Deze middelen maken geen onderdeel meer uit van het IFA-programma en worden daarom voor IFA beschouwd als zijnde besteed.

⁵⁾ Van de proceskosten IFA2 is per medio juli 2017 een bedrag van € 84.904 werkelijk besteed. Het restant ad. € 265.096 is beschikbaar voor de verdere uitvoering en afronding van het programma. Bij onderbesteding blijven de resterende middelen beschikbaar in de IFA-reserve.



IFA1

De IFA1-beschikkingen die de provincie met de gemeente Almere heeft gesloten zijn in 2014 formeel afgesloten met een definitieve vaststelling ad € 19.718.890. In 2015 zijn de projecten CAH en INTI definitief afgerekend. De IFA1-projecten die nog doorlopen in de periode van IFA2 zijn:

Tabel 2: Doorlopende IFA1-projecten

<i>IFA1-projecten (doorlopend)</i>	<i>Beschikt(€)</i>	<i>Betaald(€)</i>
Windesheim	11.000.000	11.000.000
Onderdoorgang A6	2.500.000	0
Totaal	13.500.000	11.000.000

De voortgang van Hogeschool Windesheim en de Onderdoorgang A6 wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.

IFA2

Binnen IFA2 is circa € 19,9 mln. beschikt (inclusief € 350.000 gereserveerde proceskosten), waarvan ruim € 18 mln. is betaald (cumulatief).

Tabel 3: Beschikt versus betaald in IFA2

<i>IFA2 projecten</i>	<i>beschikt(€)</i>	<i>betaald(€)</i>
Windesheim	9.117.000	9.117.000
Boshart	2.500.000	2.500.000
Bidbook Floriade	300.000	251.757
Jan van Es	600.000	600.000
Reedewaard	2.250.000	1.957.655
AKT	2.000.000	1.798.789
KAF	1.500.000	996.022
GWIA	1.315.493	862.861
Subtotaal	19.582.493	18.084.084
Proceskosten	350.000	84.904
Subtotaal incl. proceskosten	19.932.493	18.168.988
Geoormerkt voor Floriade 2022	10.000.000	10.000.000
Totaal	29.932.493	28.168.988

De projecten Boshart Almeerderhout, Bidbook Floriade, Jan van Es Institute 2.0, AKT en KAF zijn inmiddels afgerond. AKT en KAF zijn nog niet definitief afgerekend, dit zal in het najaar van 2017 gebeuren. De bijdrage voor het project Reedewaard bestaat uit een subsidie van € 300.000 en een achtergestelde lening van € 1.950.000, welke is geoormerkt binnen de reserve IFA. Aflossingen op de lening binnen de IFA2-programmaperiode komen weer opnieuw beschikbaar voor het IFA-programma. Over de aflossingen die na afloop van het IFA-programma worden ontvangen, zal op een later moment besluitvorming plaatsvinden.

De € 10 mln. die geoormerkt zijn voor projecten voor de Floriade 2022 zijn overgeheveld naar het programma Almere 2.0. Deze middelen worden voor IFA als betaald gezien.

De IFA2-periode is per 31 december 2015 beëindigd, maar projecten kunnen nog tot en met 31 december 2017 worden uitgevoerd. De eindafrekening van het programma zal daarna in 2018 plaatsvinden (met eventueel een resterende verplichting voor de betaling van het project Onderdoorgang A6, die verwacht wordt in 2020).

IFA3 - Almere 2.0

De € 21 mln. aan middelen die geprogrammeerd zijn voor IFA3 worden, samen met € 10 mln. IFA2-middelen die geoormerkt zijn voor projecten voor de Floriade 2022, ingezet voor het programma Almere 2.0. In totaal gaat het dus om € 31 mln. en de afwikkeling vindt plaats via het Fonds Verstedelijking Almere (FVA).



Hogeschool Windesheim

IFA1-projecten

Begin 2014 zijn alle IFA1-projecten die beschikt zijn via de gemeente Almere definitief afgerekend met de gemeente Almere. De IFA1-projecten die nog doorlopen zijn:

- Hogeschool Windesheim
- Onderdoorgang A6

Inhoud

De komst Windesheim in 2010 draagt bij aan de doelstelling om Almere en provincie Flevoland te laten uitgroeien tot een hoger onderwijs- en kennisregio. De IFA-middelen (en overige middelen) zijn in een fonds gestort, dat door de gemeente Almere wordt beheerd.

Tabel 4: Herkomst financiering Windesheim

Middelen	€
IFA1	11.000.000
IFA2	9.117.000
Rijk	37.000.000
Gemeente Almere	12.000.000
Gemeente Lelystad	3.000.000
Totaal	72.117.000

In het fonds was eind 2016 nog € 10,8 mln. beschikbaar (exclusief eigen vermogen van € 7 mln. bij Windesheim Flevoland zelf). Het saldo van het fonds zal eind 2017 ca. € 7,2 mln. bedragen.

Stand van Zaken

Windesheim Flevoland heeft zich inmiddels geworteld in Flevoland en zal zich ook de komende jaren verder ontwikkelen als een brede, kleinschalige hogeschool die inspeelt op de specifieke opleidingsbehoeften van de regio. In lijn met de geactualiseerde Business Case 2.0 is het doel om te groeien naar ruim 4.000 studenten en 27 opleidingen in 2026. Omstreeks dat jaar zal Windesheim Flevoland het break even punt bereiken. Tot die tijd bieden het Fonds Windesheim Flevoland en het eigen vermogen een voldoende financiële buffer.

De studentenpopulatie en de eerstejaarsinstroom laten een voortgaande groei zien. Samenhangend met de ontwikkeling van 'smal' naar 'breed' opleidingsaanbod zijn de opleidingen Werktuigbouwkunde en Industrieel Product Ontwerpen uitstroomprofielen geworden binnen de brede bachelor Engineering. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor de start van een nieuwe brede Associate degrees (Ad = een verkorte beroepsopleiding van 2 jaar) per september 2017: de Ad Commerciële Economie. Daarmee komt het aanbod van opleidingen (inclusief varianten van opleidingen) uit op 26.

Tabel 5: Groei van Windesheim over de afgelopen jaren.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ¹⁾
Instroom studenten	381	565	608	743	856	927	1.083	1.300
Ingeschreven studenten	988	1.190	1.339	1.627	2.010	2.199	2.727	2.951
Fte's	72	91	117	165	175	156	166	182
Aantal opleidingen	5	21	22	20	22	25	25	26

¹⁾ Het aantal studenten in 2017 is een verwachting, gebaseerd op het aantal aanmeldingen. Het aantal fte's betreft een voorlopige opgave.



Onderdoorgang A6

Inhoud

Het IFA1-project Onderdoorgang A6 hangt samen met de verbreding van de A6, die van bovenregionale betekenis is. De verbreding van de A6 maakt Almere en dus ook Flevoland attractiever als vestigingsplaats om te ondernemen en te wonen. Voldoende onderdoorgangen zijn een randvoorwaarde in een stedelijk gebied als Almere. De onderdoorgang zal de wijk Nobelhorst ontsluiten en verbinden met Almere Stad. De realisatie van deze onderdoorgang A6 draagt bij aan:

- Versterking vestigingsklimaat van de provincie Flevoland;
- Verbetering van de bereikbaarheid via OV tussen Almere Stad en Almere Hout;
- Verbetering voor recreatief fietsen;
- Medegebruik als natuurpassage.

De totale investering bedraagt circa € 7,6 mln. (prijsspeil 2014), waarvan 1/3 gefinancierd met IFA1-middelen. De overige financiering wordt ingevuld door het Rijk en de gemeente Almere. Op 13 juni 2014 hebben GS ingestemd met een bijdrage uit IFA-middelen van maximaal € 2,1 mln. en een bedrag van € 0,4 mln. ter reserveren voor indexering. Op basis van de gemaakte afspraken vindt betaling plaats bij oplevering van het project.

Stand van zaken

De gemeente Almere treedt op als Opdrachtgever en Rijkswaterstaat draagt zorg voor de uitvoering. Besloten is nadere afspraken te maken binnen het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere, waarbij de afspraken rondom de bijdrage van de verschillende partners en de uitvoering van het project worden geregeld. De onderdoorgang A6 is opgenomen in het contract van Parkway6 (aannemer A6) met Rijkswaterstaat. Volgens de planning van de aannemer wordt de verbinding medio 2019 opgeleverd.



IFA2-projecten

Voor IFA2 zijn twee programmalijnen vastgesteld:

1. Versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
2. Versterking voorzieningenstructuur

Deze twee programmalijnen zijn nader uitgewerkt in vijf maatregelen, die de basis vormen waarop aanvragen kunnen worden ingediend:

1. Versterking aanbod Beroepsonderwijs en WO
2. Versterking aanbod Kunst & Cultuur
3. Versterking aanbod Sport
4. Versterking aanbod Leisure
5. Versterking aanbod Zorg

Tabel 6: Overzicht IFA-projecten per programmalijn:

<i>Project</i>	<i>Lijn</i>	<i>Regel</i>
Hogeschool Windesheim	1	1
Boshart Almeerderhout	2	4
Bidbook Floriade	2	4
Jan van Es Instituut 2.0	2	5
Zorgcentrum Reedewaard	2	5
Almere Kenniscentrum Talent	2	3
Kunstlinie Almere Flevoland	2	2
GWIA - De Innovatiefabriek	2	5

De projecten Boshart Almeerderhout, Bidbook Floriade, Jan van Es Institute 2.0 zijn afgerond en definitief vastgesteld. Almere Kenniscentrum Talent en Kunstlinie Almere Flevoland zijn inmiddels ook afgerond maar nog niet definitief vastgesteld. Dit zal in het najaar van 2017 gebeuren. De afgeronde projecten worden niet beschreven in deze rapportage. Windesheim is al beschreven als IFA1-project.

De inhoudelijke voortgang van de projecten Zorgcentrum Reedewaard, Almere Kenniscentrum Talent, Kunstlinie Almere Flevoland en GWIA wordt hierna beschreven.

De € 10 mln. aan IFA2-middelen die geormerkt zijn voor projecten voor de Floriade 2022 zijn overgeheveld naar het programma Almere 2.0 (Fonds Verstedelijking Almere). De besteding van deze middelen wordt verantwoord in de "Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Floriade". "Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Floriade".



Zorgcentrum Reedewaard

Inhoud

Almere krijgt met Reedewaard een regionale zorgvoorziening die er nog niet was, maar waar wel behoefte aan is. Wonen en zorg zullen van elkaar worden gescheiden en hiermee wordt ingespeeld op de door het Rijk ingezette koers om zorg beter betaalbaar te houden.

Voorzieningen voor dementerende ouderen met een ZZP-4 of 5 indicatie zijn schaars in Flevoland, de wachtlijsten zijn langer dan 2 jaar en Flevoland is daarmee koploper van het land. Reedewaard biedt extra plaatsen zodat de druk op de wachtlijsten afneemt. Ook zal een verschuiving plaatsvinden van het gebruik van zorg van buiten Flevoland naar zorg binnen Flevoland. Dit betekent dat zorgbehoevende ouderen in Flevoland kunnen blijven en dat ouders en grootouders op het "oude land" dicht bij kinderen in Flevoland kunnen komen wonen. Ook vanuit omringende gemeenten kunnen mensen er voor kiezen om in Reedewaard te gaan wonen.

Aan het project is uit IFA-middelen een subsidiebijdrage toegekend van € 300.000 en een achtergestelde lening toegekend van € 1,95 mln. (volledig overgemaakt en in 10 jaar terug te betalen) op een totale investering van € 5,5 mln. De Stichting Thuishaven (€ 3.150.000) en de gemeente Almere (€ 100.000) dragen in totaal € 3.250.000 bij. Het project loopt van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017 (de lening loopt t/m 2024). De eindrapportage zal in het eerste kwartaal van 2018 worden ingediend.

Stand van zaken

Het zorgcentrum is gerealiseerd en in gebruik genomen. Alleen de buitenruimte moet nog worden ingericht en deze werkzaamheden staan gepland in het najaar van 2017. De gemeente Almere is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

In 2017 is er voor het eerst een wachtlijst nodig voor bewoners van het verzorgingshuis. De bezettingsgraad van het zorghotel is gestegen tot 50%, wat conform verwachting is. De plint is volledig benut met zorgwinkels/faciliteiten en de gerealiseerde werkgelegenheid is gestegen tot ca 50 fte.

Herfinanciering

In de IFA-jaarrapportage 2016 staat vermeld dat in juli 2017 een eerste betaling van rente en aflossing plaats zou vinden. Deze betaling heeft niet plaatsgevonden, wat in overeenstemming is met de afspraken die gemaakt zijn omtrent de solvabiliteit.

De marktwaarde van het pand is zodanig dat meerdere banken bereid zijn tot hogere herfinanciering met lagere rentepercentages. Gesprekken over herfinanciering zijn gaande. De provincie heeft de Stichting Thuishaven per brief gewezen op de betalingsverplichtingen en afspraken omtrent de herfinanciering. De verwachting is dat in het najaar van 2017 Stichting Thuishaven aan de verplichtingen naar de provincie kan voldoen.



Almere Kenniscentrum Talent

Inhoud

Het AKT legt de verbinding tussen bewegingsonderwijs, breedte- en topsport en faciliteert het sporttalent. Voor alle groepen is in de samenleving veel aandacht, voor talentontwikkeling en -herkenning is dat een stuk minder.

Door onder andere dataverzameling ontstaat de mogelijkheid tot het geven van deskundig advies over de ontwikkeling van bewegingsvaardigheden en mogelijkheden op het gebied van talentontwikkeling van jonge sporters. Dit levert onder andere op:

- Vermindering van sportuitval;
- Verhoogde- en verduurzaamde sportparticipatie met positief maatschappelijke effecten als gezondheid, maatschappelijke vorming en sociale cohesie;
- 'Op maat' talentbegeleiding (vanuit de gedachte "ieder zijn talent").

Het AKT is de eerste 'omgeving' in Nederland waar beweegtalent op een veelzijdige wijze wordt gezocht en begeleid. Het unieke karakter van het AKT maakt dat een groot aantal partners hun intentie tot deelname hebben uitgesproken.

Op 10 februari 2015 hebben GS ingestemd met een bijdrage van maximaal € 2 miljoen, op een totale subsidiabele investering van ruim € 11 miljoen. De cofinanciering voor dit project wordt geleverd door de gemeente Almere. Het project liep van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2017. De definitieve eindrapportage (cijfermatige onderbouwing met accountantsverklaring) zal in het najaar van 2017 worden ingediend. De inhoudelijke eindrapportage wordt hierna beschreven.

Stand van zaken

Binnen het AKT is een aantal producten voor verschillende doelgroepen ontwikkeld die talentontwikkeling bevorderen. De gemeente Almere zet alle producten in, het AKT deelt de kennis en faciliteiten met alle gemeenten in Flevoland met als doel een brede verspreiding in Flevoland. Er wordt een monitoringssysteem ontwikkeld met Kenniscentrum Sport (een landelijk kenniscentrum dat zich richt op de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen) om de bijdrage van de producten aan de doelstelling/het resultaat te monitoren. De producten die ontwikkeld zijn:

1. Basisonderwijs:

Naschools programma: Kinderen in Almere krijgen (kosteloos) een naschools aanbod op hun eigen beweegniveau aansluitend aan de schooldag, op een centrale plek in de wijk. De vakleerkracht bewegingsonderwijs is de aanjager in de wijk en verzorgt het aanbod i.s.m. combinatiefunctionarissen. De buurtsportcoaches hebben een signalerende en doorverwijzende functie. Opbouwend qua beweegniveau hebben we KidsXtra, Gym+, Sport+ en de ASM Academie (Athletic Skills Model; voor de echte beweegtalenten). Almere heeft negen locaties met een capaciteit voor 950 leerlingen. Lelystad is gestart met een pilot.

MOSchooltest: Een wetenschappelijk onderbouwd instrument om in korte tijd de beweegvaardigheid van kinderen te meten en te verwerken in een rapportage. De test wordt op twee manieren ingezet in Almere. 1. Het dient als doorverwijzing naar het naschoolse aanbod en 2. Het levert de gemeente beleidsinformatie op.



Momenteel hebben 25 van de 80 scholen een account en is data van ruim 3.000 leerlingen verzameld. De test wordt gratis aangeboden aan alle basisscholen in Flevoland.

AKT Sportdagen: Een jaarlijks sportfestijn met een veelzijdigheid aan sporten voor de basisschooljeugd. Komt tot stand in samenwerking met het ROC (Sport & Bewegen), de combinatiefunctionarissen en de basisscholen. In 2017 waren er zeven sportdagen met in totaal 2.800 leerlingen. De sportdagen gebruiken we ook voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.

2. Voortgezet onderwijs:

Talenterkenningdag: Georganiseerd in samenwerking met NOC*NSF. Het doel is talent te selecteren dat geschikt is om in een bondsprogramma in te stromen, maar ook om talent te scouten voor de regionale talentenprogramma's. In 2016 waren er 45 deelnemers.

3. Verenigingen / Regionale Training Centra (RTC's):

Kennisdeling en opleiding: Het AKT biedt opleidingen aan en één-op-één begeleiding bij de implementatie van veelzijdig bewegen binnen de vereniging. De uitrol naar meer sportverenigingen en de organisatie van opleidingen is een speerpunt de komende jaren.

AKT binnenruimten: In de Sportaccommodatie Olympiakwartier zijn drie innovatieve AKT binnenruimten gerealiseerd. Hier staat veelzijdig bewegen centraal. Deze accommodatie is uniek in Nederland. Sportverenigingen, RTC's (op een gezamenlijke trainingsavond) en diverse onderwijsinstellingen maken gebruik van deze ruimten.

Er is een app ontwikkeld om gebruikers te inspireren hoe de ruimte te gebruiken en trainingsprogramma's te ontwikkelen en er is een online reserveringssysteem gebouwd om de ruimten flexibel te huren.

4. Kennisontwikkeling en opleiding:

Samenwerking MBO en HBO: Met het ROC van het Flevoland, opleiding Sport & Bewegen, en de opleiding Sportkunde van Windesheim zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Doel is de studenten van de toekomst op te leiden volgens de nieuwe inzichten vanuit het AKT en in sterkte verbinding met de uitvoering in Flevoland.

Participatie landelijk onderzoek: Momenteel doen wij samen met de Hogeschool van Amsterdam en Vrije Universiteit een onderzoek naar de doorontwikkeling van de MQSchooltest. Komende jaren streven we er naar jaarlijks in minimaal één landelijk onderzoek te participeren.

Opleidingen: Tijdens de pilotperiode zijn 165 mensen van 37 organisaties (onderwijs, sportverenigingen, gemeente en RTC's) geschoold volgens de principes van het Athletic Skills Model, een talentontwikkelingsmodel gericht op veelzijdig bewegen. De methode Talent2Move is in pilotvorm getest. Opleiding blijft de komende jaren een speerpunt.

Kennisdeling: AKT deelt kennis met andere gemeenten. De afgelopen 1,5 jaar hebben wij 6 gemeenten op werkbezoek gehad en tijdens de VSG Kennisdag ons verhaal verteld aan nog eens 15 andere gemeenten. Ook andere sportorganisaties (sportbonden, sportbedrijven) ontvangen we met regelmaat. In juni 2017 zijn leden van de Provinciale Staten en raadsleden van de gemeente Almere op werkbezoek geweest.



Kunstlinie Almere Flevoland

Inhoud

Met het initiatief "Kunstlinie Almere Flevoland" wordt een multifunctioneel kunstgebouw gerealiseerd dat uniek is in Nederland: een combinatie van theater, kunsthall en stadsforum. De ambitie is een plek te realiseren waar cultuur in al zijn verschijningsvormen kan worden genoten. Maar KAF is veel meer dan een spraakmakend gebouw. KAF staat voor een nieuwe visie op cultuur waarin bestaande concepten worden losgelaten. Ook zal de focus zich op de doelgroep jonger dan 30 jaar richten, hiermee wil KAF zich onderscheiden ten opzichte van kunst en cultuur organisaties in de grote steden.

De IFA aanvraag spitst zich toe op de aanpassing van het gebouw en de lancering van het concept. Veel ingrediënten zijn er al, maar om al de inhoudelijke ambities te realiseren is ook een bouwkundige infrastructuur nodig die de realisatie van deze ambities mogelijk maakt. Een gebouw dat bezoekers uitnodigt en omarmt en een gebouw dat de uitvoering van de werkprocessen op een adequate wijze ondersteunt.

GS hebben op 16 juni 2015 ingestemd met een bijdrage van maximaal € 1,5 mln. op een subsidiabele investering van bijna € 3,4 mln. Het project loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (de projectduur met 11 maanden verlengd). De definitieve eindrapportage zal begin 2018 worden ingediend. De inhoudelijke eindrapportage wordt hierna beschreven.

Stand van zaken

De verbouwing van het pand is grotendeels in 2016 uitgevoerd en is binnen planning en budget gerealiseerd. Het doel was om een multifunctioneel gebouw te realiseren met een theater, een expositieruimte, een architectuurstudio en een uitnodigende entree. De entree van het gebouw is ingrijpend veranderd, waarbij De City lounge een toegankelijk centraal gelegen entree is geworden. De voormalige horeca heeft een metamorfose ondergaan. In deze ruimte is een grote Lego-maquette van Almere geplaatst en is een studio ontwikkeld waar bezoekers hun ideeën in de praktijk kunnen vormgeven. De expositieruimte biedt na de verbouwing de mogelijkheid om kunst in de volle breedte tentoon te stellen. De eerste tentoonstelling bevatte graffiti kunst, architectuur, glaskunst, beeldend werk en textiel. De expositie heeft nationale media aandacht gekregen.

Eén onderdeel van het project is nog niet afgerond. Het gaat hier om het onderdeel You're here experience. Dit is een plek waar mensen kunnen leren over de plaats waar ze zijn; Almere. De bedoeling is dat mensen zich bewust worden van de keuzes die samenhangen bij de ontwikkeling van een stad. Hiervoor zal een interactieve installatie door studio Louter worden gerealiseerd. De uitvoering hiervan staat gepland in het najaar van 2017. Hiermee is een investering gemoeid van bijna € 35.000. Omdat dit onderdeel is vertraagd, heeft KAF verzocht de einddatum van het project te verlengen tot 31 december 2017. De provincie heeft hiermee ingestemd.



GWIA - De Innovatiefabriek

Inhoud

GWIA is een fysiek en digitaal innovatiecentrum in Almere. De naam van het project is gewijzigd van Innovatiefabriek naar GezondheidFabriek. Het centrum faciliteert regionale initiatieven gericht op directe waarde creatie voor burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en lokale overheden en zet deze om in duurzame samenwerkingsverbanden. Dat gebeurt door het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en de burger gericht bij elkaar te brengen. GWIA ondersteunt bij de opstart van projecten, verbindt partijen met elkaar, zoekt mee naar financiering en biedt fysieke research- en innovatiefaciliteiten. In het centrum wordt continue research en innovatie gefaciliteerd op het gebied van Gezondheid & Welzijn. De partners van GWIA zijn het Technology Centre Almere en het Big Data Value Center. GWIA werkt samen met onder andere Trimbos-Instituut en de Universitaire Medische Centra (UMC) en nog vele anderen. GWIA wil een bijdrage leveren aan de transitie in zorg en welzijn, waarbij meer accent komt op zelfredzaamheid en eigen regie door burgers. Deze veranderingen kunnen worden gefaciliteerd door concrete innovaties voor de zorg- en welzijnssector.

Begin 2016 is het project, na de "wensen en bedenkingen procedure", op 16 februari 2016 door GS beschikt. De totale investering bedraagt € 2.923.318 met een maximale IFA-bijdrage van € 1.315.493. Het project loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017. De definitieve eindrapportage zal in het eerste kwartaal van 2018 worden ingediend.

Voor meer informatie:
www.gezondheidfabriek.nl

Stand van zaken

Uit één van de projecten van GWIA is een startup gerealiseerd. ZorgBel (een startup uit één van de projecten) richt zich op medicatieveiligheid met behulp van een App op de smartphone. ZorgBel heeft zich gevestigd in hetzelfde gebouw als GWIA en er zijn inmiddels 3 mensen fulltime aan de slag.

GWIA heeft bijgedragen aan het Forever Young Festival (www.foreveryoungfestival.nl) door haar netwerk in te brengen en zorgorganisaties te verbinden. Met dit 65+ festival zijn kwetsbare ouderen uit hun isolement gehaald door kunst, cultuur en muziek. Ruim 6.000 ouderen, waaronder 2.000 verpleeghuis cliënten, zijn met elkaar verbonden.

GWIA speelt een prominente rol in het project "Zorg in de Wijk in de 21e eeuw". In dit project worden er bij diverse zorginstellingen zgn.

FieldLabs ingericht. Met deze FieldLabs kunnen:

- ROC-studenten les krijgen bij de zorginstellingen (combineren theorie en praktijk);
- Studenten en zorgpersoneel experimenteren met moderne innovatieve technieken;
- Bedrijven hun innovaties in een realistische semi-praktijk omgeving testen.

Dit zal resulteren in een complete vernieuwing van het onderwijs in voor wat betreft verpleging en verzorging.

Bij Hogeschool Windesheim werkt GWIA samen bij de inrichting van een leerwerk omgeving waarin HBO-studenten leren om te gaan met moderne techniek en mee kunnen werken aan productinnovatie. Daarnaast is GWIA betrokken bij het project Roboplus van Windesheim. Dit project onderzoekt de sociaal/maatschappelijke impact van robotica in de zorg.



Colofon

Dit is een uitgave van

- ✓ Provincie Flevoland
- ✓ Gemeente Almere

© 2017

