

**Onderwerp**

Vervolg afstandbediening bruggen en sluisen Flevoland

Registratienummer

1471720

Datum

12 maart 2013

Auteur

drs. ir. A.W Valkhof

Afdeling/Bureau

INFRA

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Lodders, J.

Ter kennisname aan PS en

burgerleden

Doel van deze mededeling:

Informeren over de nieuwe aanbesteding, de resultaten ervan en het vervolg van het project afstandbediening bruggen en sluisen

Toezegging/motie/amendement:

nvt

Inleiding:

Eind december is een mededeling (geheim) gedaan over het mislukken van de eerste aanbesteding van het onderdeel 'bediening op afstand/ aansturing bruggen en sluisen' (1440362). Aangegeven is dat GS begin januari 2013 zou besluiten of een nieuwe aanbesteding kansrijk zou zijn en door zou gaan. Hiervoor was een kostencalculatie en een second opinion nodig van een extern deskundige.

Op basis van de kostencalculatie, de second opinion en een risico analyse heeft GS op 8 januari 2013 besloten opnieuw te aanbesteden. Op 7 maart 2013 zijn de offertes van de aanbieders ingediend.

Mededeling:

Het resultaat van de aanbesteding is positief. Er hebben vier marktpartijen een offerte ingediend die in prijs varieerde tussen € 1,8 mln. en € 3,2 mln. De winnende offerte voldoet aan de eisen en past binnen het beschikbare krediet.

Op basis van dit aanbestedingsresultaat en recente ontwikkelingen is de businesscase opnieuw bezien. De businesscase sluit op dit moment.

Tevens is de risico analyse bijgewerkt. Uit de analyse blijkt dat een aantal belangrijke risico's is ondervangen en/ of niet meer van toepassing, het betreft:

- Juridisch bezwaar tegen de aanbesteding: er is geen bezwaar gemaakt tegen de nieuwe aanbesteding;
- Financiële projecttegevallers: door gunstig aanbestedingsresultaat is de kans verkleind, met de huidige post onvoorzien kunnen mogelijke tegenvallers worden opgevangen;
- Personeel: het rooster is herrekend. In de loop van 2013 wordt de inhuur opnieuw aanbesteed, het risico bestaat dat de prijzen dan ongunstiger uitvallen dan nu het geval is;
- pMJP-subsidie: risico is beperkt door in 2013 in een keer af te rekenen in een gewijzigde financieringsconstructie. Hierdoor ontstaat er meer flexibiliteit in de uitvoering en vervalt de subsidie niet meer wanneer de afstandbediening niet volledig operationeel is op 31 december 2013.

Het vervolg

Nadat de Alcatelprocedure is afgelopen (15 dagen na vaststelling door GS) wordt definitief aan de laagste aanbieder gegund (4 april 2013). In de loop van 2013 zal de afstandbediening vanaf het provinciehuis definitief worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat uiterlijk 31 december 2013 alle bruggen en sluisen in Flevoland op afstand worden bediend.

Mededeling

Bladnummer

2

Documentnummer

1471720

Ter inzage in de leeskamer
geen

Verdere informatie
nvt