

**Onderwerp****Go-besluit eerste fase Regioplanproces windenergie****Doel van deze mededeling:**

Deze mededeling is bedoeld om u te informeren over de voltooiing van de eerste fase van het Regioplanproces.

Toezegging/motie/amendement:

Niet van toepassing.

Inleiding:

In de Bestuursopdracht Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland heeft u de kaders vastgesteld voor een interactief planproces. Dit proces moet leiden tot de opschaling en sanering van de bestaande windparken in Flevoland. Op die manier geeft de provincie invulling aan haar ambities voor windenergie en haar afspraak met het rijk (1390,5MW).

Het planproces is opgesplitst in een aantal fasen (zie bijgevoegd schema). De eerste fase (organiseren) is nu voltooid. Het doel van deze fase was het creëren van de juiste kaders en structureren voor de planvorming van nieuwe windparken. Overheden en gebieden hebben beide de afgesproken output geleverd:

- Het Programma van Eisen voor het opstellen van de projectplannen in het kader van het Regioplanproces (besluitvorming PS d.d. 27-02-2013);
- Vijf gebiedsverenigingen;
- Eén gebiedsaanspreekpunt namelijk de Federatie Windverenigingen Flevoland;
- Gebiedsspelregels (overkoepelende afspraken) over saneren, vergoedingen en participatie.

De stuurgroep Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland heeft gezien de bereikte resultaten een go-besluit genomen. Dit houdt in dat het gebied kan starten met het opstellen van de projectplannen die de basis vormen voor het Regioplan. Het gebied is gevraagd om haar aanpak uit te werken in een plan van aanpak. Daarbij staan het in beeld brengen van de ruimtelijke en economische haalbaarheid van het opschalen en saneren centraal, de saneringskosten in het bijzonder.

Mededeling:

De stuurgroep Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland heeft het go-besluit genomen om te starten met de tweede fase van het Regioplanproces. Daarmee is de eerste fase van het Regioplanproces (organiseren) afgerond.

Het vervolg

Deze belangrijke eerste fase heeft meer tijd gekost dan ten tijde van de Bestuursopdracht was verwacht. De planning voor de volgende fasen zal worden aangepast.

De Stuurgroep gaat in gesprek met de FWF over het plan van aanpak met de intentie om daarover een samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarin de onderlinge samenwerking wordt geïnstitutionaliseerd en bekrachtigd.

Registratienummer

1530878

Datum

1 oktober 2013

Auteur

D.F. Menting

Afdeling/Bureau

RM

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Gijsberts, A.

Ter kennisname aan PS en

burgerleden

Mededeling

Bladnummer

2

Documentnummer

1530878











Ter inzage in de leeskamer
Niet van toepassing.

Verdere informatie
Niet van toepassing.



PROCESONTWERP REGIOPLAN WINDENERGIE ZUIDELIJK EN OOSTELIJK FLEVOLAND

Schematische weergave bestuursopdracht en verzoek aan WOWF/HWF

Timing	Overheden	Gebieden
September 2012	Verzoek aan WOWF/HWF	
Fase 1: organiseren		
September 2012 Q3 2012	Bestuursopdracht Input: • Programma van Eisen 	Output:  • Nieuwe WOWF/HWF • Gebiedsorganisaties (5x) • Draagvlak achterban • Onderlinge afspraken
Maart 2013	Evaluatie/ Go - No go	
Fase 2: concretiseren		
Q 2/3 2013	Output:  • Toetsing concrete projectplannen door PS en gemeenteraden	Output:  • Concrete projectplannen per gebied (5x + Almere)
Evaluatie		
Fase 3: afwegen		
Q4 2013	Afweging alternatieven Output: • Plan MER 	Iteratie alternatieven 
Evaluatie		
Fase 4 vastleggen		
Q? 2014	Output: • Regioplan 	
Fase 5 voorbereiden		
2016-2017	• Vergunningen behandelen 	• Besluitvorming per project • Vergunningen aanvragen • Aanbesteden etc 
Fase 6 realiseren		
2017- ev		• Uitvoeren • Beheren