

**Onderwerp**

IFA jaarrapportage 2017

Kern mededeling:

Provinciale Staten informeren over de vastgestelde jaarrapportage 2017 Investeringsprogramma Flevoland - Almere (IFA). De laatste IFA-projecten zijn per 31 december 2017 beëindigd, daarom zal dit de laatste inhoudelijke IFA-rapportage zijn.

Mededeling:

Bijgaand treft u de IFA-jaarrapportage 2017 aan. Gedeputeerde Staten hebben deze jaarrapportage op 5 juni 2018 vastgesteld. Deze rapportage is ook besproken door het College van de gemeente Almere en zal ter informatie worden aangeboden aan de Gemeenteraad. De voorliggende jaarrapportage besteedt aandacht aan de voortgang op zowel project- als programmaniveau.

De voorliggende jaarrapportage zal de laatste inhoudelijke IFA-rapportage zijn. Het IFA-programma is beëindigd en met de afronding van de laatste projecten komt een einde aan het IFA-tijdperk. De eindrapportages van de laatste IFA-projecten zijn door de projectuitvoerders ingediend, maar zijn nog niet definitief (financieel) vastgesteld door de provincie. De verwachting is dat dit in de loop van 2018 zal gebeuren. De resterende IFA-middelen zijn naar verwachting circa € 3,3 mln. exclusief de terugbetaling van de lening aan Zorgcentrum Reedewaard. Separaat ontvangt u voor de financiële afwikkeling een voorstel over de bestemming van de resterende middelen, zoals een overheveling naar de reserve Almere 2.0 (Fonds Verstedelijking Almere).

Twee IFA1-projecten lopen nog door:

- Het project Hogeschool Windesheim loopt door totdat het fonds is uitgeput. Via de reguliere rapportage over Windesheim zullen wij u op de hoogte houden over de voortgang van dit project.
- Het project "Onderdoorgang A6" zal pas in 2019 opgeleverd worden. Over de voortgang van dit project zullen wij u op de hoogte houden met een mededeling.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
IFA-Jaarrapportage 2018	2176024	Ja

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
n.v.t.		Tot

Registratienummer

2222822

Datum

5 juni 2018

Auteur

S.R. Dijkstra

Afdeling/Bureau

GE

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Ter kennisname aan PS en

burgerleden



JAARRAPPORTAGE 2017

MEI 2018

Investeringsprogramma Flevoland - Almere





Inhoud

Inleiding en samenvatting	3
Financiële voortgang	5
Indicatoren	
IFA1-projecten:	7
Hogeschool Windesheim	7
Onderdoorgang A6	8
IFA2-projecten:	9
Zorgcentrum Reedewaard	10
Almere Kenniscentrum Talent	11
Kunstlinie Almere-Flevoland	13
GWIA - De Innovatiefabriek	14



Inleiding en samenvatting

Inleiding

Twee maal per jaar worden Provinciale Staten (PS) en de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA). Naast de reguliere P&C-cyclus worden PS met een halfjaar- en een jaarrapportage geïnformeerd. Voor u ligt de jaarrapportage 2017.

De IFA2-periode is per 31 december 2017 beëindigd. In 2018 zijn de laatste IFA2-projecten definitief afgerekend. De lening die aan het project Reedewaard is verstrekt loopt nog door. Naar het zich nu laat aanzien zal de verkoop van Reedewaard OG B.V. in 2018 plaats vinden. Dit zou betekenen dat de lening in 2018 volledig wordt afgelost.

Met de afronding van de IFA2-projecten, komt een einde aan het IFA-tijdperk. Deze IFA jaarrapportage zal dan ook de laatste inhoudelijke rapportage zijn. Over de voortgang van Windesheim blijft PS op de gebruikelijke verantwoording geïnformeerd. De werkzaamheden voor het project Onderdoorgang A6 zullen starten in de loop van 2018. Over de voortgang van dit project informeren wij u met een mededeling. Over de aflossing van de lening aan Reedewaard zal afzonderlijk worden gerapporteerd.

In het najaar van 2018 zal een voorstel worden gedaan voor de bestemming van de resterende middelen, zoals een overheveling naar het programma Almere 2.0.

Samenvatting

IFA1

Hogeschool Windesheim (Windesheim):

Voor Windesheim zijn de IFA1 (en IFA2) middelen in een fonds gestort. Dit project loopt door totdat het fonds geheel is benut. De studentenpopulatie groeit in 2017 gestaag door

tot 3.262 evenals het aantal opleidingen (26) en de werkgelegenheid (184 fte).

Onderdoorgang A6:

De onderdoorgang A6 is opgenomen in het contract van Parkway6 (aannemer A6) met Rijkswaterstaat. Volgens de planning van de aannemer wordt de verbinding medio 2019 opgeleverd.

IFA2

Zorgcentrum Reedewaard (Reedewaard):

Het zorgcentrum is gerealiseerd en in gebruik genomen. De buitenruimte is ook door de gemeente ingericht en daarmee is het project geheel afgerond. Reedewaard is bezig met herfinanciering. Uitgangspunt is dat de lening van de provincie in 2018 volledig wordt terugbetaald. Met het project is 50 fte werkgelegenheid gerealiseerd.

Almere Kenniscentrum Talent (AKT):

Het project is volledig afgerond en definitief afgerekend. De inhoudelijke eindrapportage en de impact van het project is al beschreven in de IFA-halfjaarrapportage. Met het project is 1 fte werkgelegenheid gerealiseerd bij het AKT zelf. Daarnaast is bij de sporthal 3,5 fte aan arbeidsplaatsen gerealiseerd waarvan ca. 30% toe te rekenen is aan het AKT. Het zwembad en de bijbehorende horeca worden geëxploiteerd door Optisport, hier is voor ca. 5 fte aan arbeidsplaatsen gerealiseerd.

Kunstlinie Almere - Flevoland (KAF):

Het project is volledig afgerond en definitief afgerekend. De inhoudelijke eindrapportage is al beschreven in de IFA-halfjaarrapportage. Met het project is 5 fte vaste en 3 fte tijdelijke werkgelegenheid gerealiseerd.



Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum

Almere – De Innovatiefabriek (GWIA):

GWIA heeft bijna € 3 mln. geïnvesteerd in De GezondheidFabriek in Almere met als doel 'HET' innovatiecentrum van Nederland te realiseren op het gebied van gezondheid en welzijn: Met het project is 15 fte directe werkgelegenheid gerealiseerd. Als de indirecte werkgelegenheid mee gerekend wordt dan komt de totale werkgelegenheid uit op ca 100 fte. Het project is wel afgerond maar de eindafrekening is nog niet definitief vastgesteld door de provincie.

Budget IFA2

Van het IFA2-budget (€ 33 mln.), is circa € 19,9 mln. beschikt (inclusief € 350.000 proceskosten), waarvan ruim € 19 mln. is betaald. Daarnaast is € 10 mln. geoordeeld voor projecten voor de Floriade 2022. Deze middelen zijn overgeheveld naar het programma Almere 2.0. De besteding van deze middelen wordt verantwoord in de "Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Floriade". Binnen IFA2 resteert daardoor nog een budget van circa € 3,1 mln. (€ 33 – € 19,9 – € 10).

IFA3

De IFA3-middelen worden ingezet voor het programma Almere 2.0.

Overheveling van middelen

Vanuit IFA1 (€ 0,2 mln.) en IFA2 (€ 3,1 mln.) blijft tenminste € 3,3 mln. over (exclusief de lening ad € 1,95 mln. aan Reedewaard). Na de definitieve vaststellingen van alle IFA2-projecten, zal in het najaar van 2018 een voorstel worden gedaan voor de bestemming van de resterende middelen, zoals een overheveling naar het programma Almere 2.0.



Financiële voortgang

Budget

Het IFA-programma loopt tot en met 2020 en beschikte bij de start van het programma in 2006 over een budget van € 100 mln. In het najaar van 2011 is in verband met bezuinigingen € 11 mln. afgeraamd. Daardoor resteert voor de hele IFA-periode een budget van € 89 mln. De onderstaande tabel toont op welke wijze de middelen van het IFA-programma zijn belegd.

Overheveling middelen

Uit de onderstaande tabel blijkt dat van het totale IFA-budget van € 89 mln. nog € 3.319.366 resteert aan IFA-middelen (exclusief de lening ad € 1,95 mln. aan

stichting ThuisHaven). In de programmabegroting 2019 zal een voorstel worden gedaan voor de overheveling van de bestemde IFA-middelen naar het programma Almere 2.0. Stel dat bij de eindafrekening van het IFA1-project "Onderdoorgang A6" in 2019 (uiterlijk 2020), nog middelen vrijvallen, dan zullen deze zullen t.z.t. het voorstel worden gedaan deze over te hevelen naar het programma Almere 2.0. Het is overigens niet de verwachting dat het project goedkoper zal uitvallen.

Tabel 1: Stand van zaken besteding IFA-budget

	IFA1	IFA2	IFA3	Totaal
Budget	35.000.000	33.000.000	21.000.000	89.000.000
	-/-	-/-	-/-	-/-
Afgerekend IFA1 met gem. Almere	19.718.890	0	0	19.718.890
Afgerekend met projectuitvoerders ¹	12.499.544	15.921.711		28.421.255
Betaald lopende projecten ²	0	3.141.599	0	3.141.599
Verplicht lopende projecten ³	2.500.000	423.894	0	2.923.894
Overheveling naar Almere 2.0 ⁴	0	10.000.000	21.000.000	31.000.000
Proceskosten ⁵	124.996	350.000	0	474.996
Restant	156.570	3.162.796	0	3.319.366

¹) Hiervan is Windesheim € 11 mln. (IFA1) en € 9,117 mln. (IFA2), totaal € 21 mln.

²) Betreft de betaalde voorschotten; dit bedrag is inclusief de lening aan stichting ThuisHaven a € 1,95 mln. Zodra aflossing van de lening plaatsvindt, vallen deze middelen dus weer vrij.

³) Betreft de nog resterende verplichtingen van de lopende IFA-projecten (beschikt -/- al betaald), inclusief "onderdoorgang A6" ad € 2,5 mln. (IFA1).

⁴) Deze middelen maken geen onderdeel meer uit van het IFA-programma en worden daarom voor IFA beschouwd als zijnde besteed.

⁵) Van de proceskosten IFA2 is eind 2017 een bedrag van € 84.904 werkelijk besteed. Het restant ad. € 265.096 is beschikbaar voor de verdere uitvoering en afronding van het programma. Bij onderbesteding blijven de resterende middelen beschikbaar in de IFA-reserve.



IFA1

De IFA1-beschikkingen die de provincie met de gemeente Almere heeft gesloten zijn in 2014 formeel afgesloten met een definitieve vaststelling ad € 19.718.890. In 2015 zijn de projecten CAH en INTI definitief afgerekend. De IFA1-projecten die nog doorlopen in de periode van IFA2 zijn:

Tabel 2: Doorlopende IFA1-projecten

<i>IFA1-projecten (doorlopend)</i>	<i>Beschikt(€)</i>	<i>Betaald(€)</i>
Windesheim	11.000.000	11.000.000
Onderdoorgang A6	2.500.000	0
Totaal	13.500.000	11.000.000

De voortgang van Hogeschool Windesheim en de Onderdoorgang A6 wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.

IFA2

Binnen IFA2 is circa € 19,9 mln. beschikt (inclusief € 0,35 gereserveerde proceskosten), waarvan ruim € 19 mln. is betaald. (cumulatief).

Tabel 3: Beschikt versus betaald in IFA2

<i>IFA2 projecten</i>	<i>beschikt(€)</i>	<i>betaald(€)</i>
Windesheim	9.117.000	9.117.000
Boshart	2.500.000	2.500.000
Bidbook Floriade	300.000	251.757
Jan van Es	600.000	600.000
Reedewaard	2.250.000	1.957.655
AKT	2.000.000	2.000.000
KAF	1.500.000	1.452.954
GWIA	1.315.493	1.183.944
Subtotaal	19.582.493	19.063.310
Proceskosten	350.000	84.904
Subtotaal incl. proceskosten	19.932.493	19.148.214
Geoormerkt voor Floriade 2022	10.000.000	10.000.000
Totaal	29.932.493	29.148.214

De projecten Boshart Almeerderhout, Bidbook Floriade, Jan van Es Institute 2.0, AKT, KAF en zijn inmiddels afgerond en definitief afgerekend. GWIA is wel afgerond maar nog niet definitief vastgesteld. De bijdrage voor het project Reedewaard bestaat uit een subsidie van € 300.000 en een achtergestelde lening van € 1,95 mln. welke is geoormerkt binnen de reserve IFA. Aflossingen op de lening binnen de IFA2-programmaperiode zullen worden meegenomen in de financiële afwikkeling. Over de aflossingen die na afloop van het IFA-programma worden ontvangen, zal op een later moment besluitvorming plaatsvinden.

De € 10 mln. die geoormerkt zijn voor projecten voor de Floriade 2022 zijn overgeheveld naar het programma Almere 2.0. Deze middelen worden voor IFA als betaald gezien.

IFA3 - Almere 2.0

De € 21 mln. aan middelen die geprogrammeerd zijn voor IFA3 worden, samen met € 10 mln. IFA2-middelen die geoormerkt zijn voor projecten voor de Floriade 2022, ingezet voor het programma Almere 2.0. In totaal gaat het dus om € 31 mln. en de afwikkeling vindt plaats via het Fonds Verstedelijking Almere (FVA).



Indicatoren

Binnen het IFA2-programma zijn voor elke maatregel verschillende indicatoren vastgesteld.

Maatregel 1: Versterken aanbod Beroepsonderwijs en WO

- Aantal nieuwe opleidingen
- Aantal nieuwe studenten in Almere
- Aantal nieuwe permanente arbeidsplaatsen in de sector BO en WO

Maatregel 2: Versterken aanbod Kunst en Cultuur

- Aantal nieuwe bezoekers voor Kunst en Cultuur (per jaar)
- Aantal nieuwe aanbieders van Kunst en Cultuur
- Aantal nieuwe makers van Kunst en Cultuur
- Aantal nieuwe faciliteiten voor Kunst en Cultuur
- Aantal uitgebreide faciliteiten voor Kunst en Cultuur
- Aantal nieuwe permanente arbeidsplaatsen in de sector Kunst en Cultuur

Maatregel 3: Versterken aanbod Sport

- Aantal nieuwe vestigingen voor toptalentencentra
- Aantal uitgebreide vestigingen voor toptalentencentra
- Aantal nieuwe hoogwaardige sportevenementen op (inter)nationaal niveau
- Aantal nieuwe permanente arbeidsplaatsen in de sector Sport

Maatregel 4: Versterken aanbod Leisure

- Aantal nieuwe dag bezoekers voor Leisure (per jaar)
- Aantal nieuwe (zakelijke) hotelovernachtingen (per jaar)
- Aantal nieuwe bezoekers van buiten Flevoland bij evenementen (per jaar)
- Aantal nieuwe permanente arbeidsplaatsen in de sector Leisure

Maatregel 5: Versterken aanbod Zorg

- Aantal nieuwe zorgvoorzieningen
- Aantal nieuwe permanente arbeidsplaatsen in de sector Zorg

In deze rapportage treft u voor de lopende IFA projecten aan welke indicatoren bij de subsidieaanvraag zijn opgenomen en wat per indicator als doel is gesteld. Voor het project Onderdoorgang A6 zijn geen indicatoren benoemd. Hierbij kan als indicator worden gezien “het binnen de context van het convenant Stedelijke bereikbaarheid Almere realiseren van de onderdoorgang A6”.



Hogeschool Windesheim

IFA1-projecten

Begin 2014 zijn alle IFA1-projecten die beschikt zijn via de gemeente Almere definitief afgerekend met de gemeente Almere. De IFA1-projecten die nog doorlopen zijn:

- Hogeschool Windesheim
- Onderdoorgang A6

Inhoud

De komst Windesheim in 2010 draagt bij aan de doelstelling om Almere en provincie Flevoland te laten uitgroeien tot een hoger onderwijs- en kennisregio. De IFA-middelen (en overige middelen) zijn in een fonds gestort; de gemeente Almere beheert dit fonds.

Tabel 4: Herkomst financiering Windesheim

Middelen	€
IFA1	11.000.000
IFA2	9.117.000
Rijk	37.000.000
Gemeente Almere	12.000.000
Gemeente Lelystad	3.000.000
Totaal	72.117.000

In het fonds was eind 2017 nog € 7,2 mln. beschikbaar (exclusief eigen vermogen van € 7 mln. bij Windesheim Flevoland zelf).

Stand van Zaken

Met alle activiteiten van Windesheim Flevoland op het gebied van onderwijs en onderzoek heeft de hogeschool zich in de afgelopen jaren stevig verankerd in de Flevolandse samenleving. Ook in 2017 is nauw samengewerkt met het regionale bedrijfsleven en de gemeenten Almere en Lelystad. Dit zet zich de komende jaren onverminderd voort. Vooral door in te blijven zetten op de groei van het onderwijsaanbod, zowel in kwantiteit als kwaliteit, én bij de bestaande opleidingen te werken aan verhoging van het marktaandeel in Almere en Lelystad laten de studentenpopulatie en de eerstejaarsinstroom een voortgaande groei zien. De gestage groei van het aantal eerstejaars studenten in de afgelopen jaren geeft het vertrouwen dat de doelstellingen in de geactualiseerde businesscase 2.0 zullen worden behaald. De snellere groei van studenten betekent o.a. dat in 2018 de uitbreiding van de huisvesting hoog op de agenda zal staan.

September 2017 zijn de opleidingen Master Special Educational Needs en Social Work gestart en hiermee kwam het aantal opleidingen uit op 26. In 2018 wil Windesheim Flevoland starten met tenminste de opleidingen Associate Degree (Ad) Finance en Ad Pedagogisch Educatief Medewerker.

Indicatoren

Tabel 5: Groei van Windesheim over de afgelopen jaren.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Instroom studenten	381	565	608	743	856	927	1.083	1.245	1.400
Ingeschreven studenten	988	1.190	1.339	1.627	1.989	2.246	2.731	3.262	3.554
Fte's	72	91	117	165	175	156	166	184	196
Aantal opleidingen	5	21	22	20	22	25	25	26	28



Onderdoorgang A6

Inhoud

Het IFA1-project Onderdoorgang A6 hangt samen met de verbreding van de A6, die van bovenregionale betekenis is. De verbreding van de A6 maakt Almere en dus ook Flevoland attractiever als vestigingsplaats om te ondernemen en te wonen. Voldoende onderdoorgangen zijn een randvoorwaarde in een stedelijk gebied als Almere. De onderdoorgang zal de wijk Nobelhorst ontsluiten en verbinden met Almere Stad. De realisatie van deze onderdoorgang A6 draagt bij aan:

- Versterking vestigingsklimaat van de provincie Flevoland;
- Verbetering van de bereikbaarheid via OV tussen Almere Stad en Almere Hout;
- Verbetering voor recreatief fietsen;
- Medegebruik als natuurpassage.

De totale investering bedraagt circa € 7,6 mln. (prijspeil 2014), waarvan 1/3 gefinancierd met IFA1-middelen. De overige financiering wordt ingevuld door het Rijk en de gemeente Almere. Op 13 juni 2014 hebben GS ingestemd met een bijdrage uit IFA-middelen van maximaal € 2,1 mln. en een bedrag van € 0,4 mln. ter reserveren voor indexering. Op basis van de gemaakte afspraken vindt betaling plaats bij oplevering van het project.

Stand van zaken

De gemeente Almere treedt op als Opdrachtgever en Rijkswaterstaat draagt zorg voor de uitvoering. Besloten is nadere afspraken te maken binnen het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere, waarbij de afspraken rondom de bijdrage van de verschillende partners en de uitvoering van het project worden geregeld. De onderdoorgang A6 is opgenomen in het contract van Parkway6 (aannemer A6) met Rijkswaterstaat. De realisatie van de onderdoorgang is gestart. Volgens de planning van de aannemer wordt de verbinding medio 2019 opgeleverd. Vanaf dat moment kan deze gebruikt worden door bus en fiets.

Indicatoren

Voor dit project zijn geen indicatoren benoemd. Voor dit project kan als indicator worden gezien “het binnen de context van het convenant Stedelijke bereikbaarheid Almere realiseren van de onderdoorgang A6”.



IFA2-projecten

Voor IFA2 zijn twee programmalijnen vastgesteld:

1. Versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
2. Versterking voorzieningenstructuur

Deze twee programmalijnen zijn nader uitgewerkt in vijf maatregelen, die de basis vormen waarop aanvragen kunnen worden ingediend:

1. Versterking aanbod Beroepsonderwijs en WO
2. Versterking aanbod Kunst & Cultuur
3. Versterking aanbod Sport
4. Versterking aanbod Leisure
5. Versterking aanbod Zorg

Tabel 6: Overzicht IFA-projecten per programmalijn:

<i>Project</i>	<i>Lijn</i>	<i>Regel</i>
Hogeschool Windesheim	1	1
Boshart Almeerderhout	2	4
Bidbook Floriade	2	4
Jan van Es Instituut 2.0	2	5
Zorgcentrum Reedewaard	2	5
Almere Kenniscentrum Talent	2	3
Kunstlinie Almere Flevoland	2	2
GWIA - De Innovatiefabriek	2	5

Windesheim is al beschreven als IFA1-project.

De IFA2-projecten Zorgcentrum Reedewaard en GWIA staan zowel inhoudelijk als cijfermatig beschreven op de volgende pagina's.

De inhoudelijke eindverantwoording voor de projecten Almere Kenniscentrum Talent en Kunstlinie Almere Flevoland is beschreven in de IFA-halfjaarrapportage 2017. In deze rapportage staan eindcijfers en de realisatie van de indicatoren beschreven.

De overige IFA2-projecten zijn al eerder afgerond en staan in vorige rapportages beschreven.



Zorgcentrum Reedewaard

Inhoud

Met de realisatie van Zorgcentrum Reedewaard heeft Almere een regionale zorgvoorziening gekregen die er nog niet was, maar waar wel behoefte aan is. Wonen en zorg zijn van elkaar gescheiden en hiermee wordt ingespeeld op de door het Rijk ingezette koers om zorg beter betaalbaar te houden. Reedewaard biedt plaatst aan dementerende ouderen met een ZZP-4 of 5 indicatie.

Aan het project is uit IFA-middelen een subsidiebijdrage toegekend van € 0,3 mln. voor de inrichting van de buitenruimte en een achtergestelde lening toegekend van € 1,95 mln. voor de bouw van het pand. De lening is volledig overgemaakt en moet in 10 jaar terug betaald worden. De gerealiseerde investering bedraagt € 5,5 mln. De stichting ThuisHaven (€ 3,15 mln.) en de gemeente Almere (€ 0,1 mln.) dragen in totaal € 3,25 mln. bij. De bouw van het pand is in 2017 afgerond. De inrichting van de buitenruimte door de gemeente Almere is per 31 december 2017 afgerond. De lening aan stichting ThuisHaven loopt nog door. Wel is het mogelijk dat de lening voortijdig in 2018 volledig wordt afgelost, zie ook de alinea 'herfinanciering'.

Stand van zaken

Het zorgcentrum is gerealiseerd en in gebruik

genomen. De buitenruimte is inmiddels ook door de gemeente ingericht en daarmee is het project geheel afgerond. In Almere Haven is het gebied rond de Kerkstraat heringericht. Gebruikers van het zorgcentrum, maar ook andere omwonenden en nabijgelegen winkels, wonen nu in een verzorgde en representatieve openbare ruimte. Daarnaast is de ontsluiting vanaf de Raadhuisbrug verbeterd. De eindafrekening voor de buitenruimte zal medio juni worden ingediend door de gemeente Almere. Volledige betaling aan de gemeente vindt plaats naar aanleiding van de eindafrekening.

Herfinanciering

Reedewaard streeft naar herfinanciering door de verkoop van Reedewaard OG B.V. Naar het zich nu laat aanzien zal de verkoop in 2018 plaats vinden. Dit proces is november 2017 gestart en de verwachting is dat er voor het zomerreces van 2018 uitsluitsel gegeven wordt. Uitgangspunt is daarbij dat de lening in 2018 volledig wordt afgelost. Tot op heden hebben wij nog geen betalingen ontvangen. Het risico over de hoofdsom is afgedekt met een oormerk binnen de reserve IFA. Voor de inmiddels verschuldigde rente is door de provincie een risicovoorziening gevormd. Dit is een voorzichtige benadering, omdat er geen gegronde inschatting van de kans van het risico gemaakt kan worden.

Indicatoren

Doelstelling bij aanvraag:

- | | |
|--|------|
| ➤ Aantal nieuwe zorgvoorzieningen | : 3 |
| ➤ Aantal nieuwe permanente arbeidsplaatsen in de sector Zorg | : 30 |

Gerealiseerd per eind 2017:

- | | |
|--|------|
| ➤ Aantal nieuwe zorgvoorzieningen | : 5 |
| ➤ Aantal nieuwe permanente arbeidsplaatsen in de sector Zorg | : 50 |



Almere Kenniscentrum Talent

Inhoud

Het AKT legt de verbinding tussen bewegingsonderwijs, breedte- en topsport en faciliteert het sporttalent. Door onder andere dataverzameling ontstaat de mogelijkheid tot het geven van deskundig advies over de ontwikkeling van bewegingsvaardigheden en mogelijkheden op het gebied van talentontwikkeling van jonge sporters.

Op 10 februari 2015 hebben GS ingestemd met een bijdrage van maximaal € 2 miljoen, op een totale subsidiabele investering van ruim € 11 miljoen. De cofinanciering voor dit project wordt geleverd door de gemeente Almere. Het project liep van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2017. De definitieve eindrapportage is ontvangen en vastgesteld.

Stand van zaken

De inhoudelijke eindrapportage is al in de vorige IFA-rapportage beschreven, waarbij de impact van het AKT is beschreven is. Het project is inmiddels definitief vastgesteld en afgerekend door de provincie.

Gerealiseerde investeringen	11.428.072
Begrote investeringen	11.116.375
Beschikte subsidie	2.000.000
Definitief vastgestelde subsidie	2.000.000

Indicatoren

Aantal nieuwe vestigingen voor toptalentencentra : 1

Werkgelegenheid is niet als indicator opgenomen in de subsidieaanvraag, omdat de werkgelegenheid niet bij de projectaanvrager wordt gerealiseerd maar bij derden. Bij het AKT zelf is 1 fte aan werkgelegenheid gerealiseerd.

Bij de sporthal zijn in 2017 voor 3,5 fte aan arbeidsplaatsen gerealiseerd:
Hiervan is ca. 30% is toe te rekenen aan het AKT.

Het zwembad en de bijbehorende horeca worden geëxploiteerd door Optisport, hier is voor ca. 5 fte aan arbeidsplaatsen gerealiseerd.



Kunstlinie Almere Flevoland

Inhoud

Met het initiatief “Kunstlinie Almere Flevoland” wordt een multifunctioneel kunstgebouw gerealiseerd dat uniek is in Nederland: een combinatie van theater, kunsthall en stadsforum. KAF staat voor een nieuwe visie op cultuur waarin bestaande concepten worden losgelaten. Ook zal de focus zich op de doelgroep jonger dan 30 jaar richten, hiermee wil KAF zich onderscheiden ten opzichte van kunst en cultuur organisaties in de grote steden.

GS hebben op 16 juni 2015 ingestemd met een bijdrage van maximaal € 1,5 mln. op een subsidiabele investering van bijna € 3,4 mln. Het project loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. De definitieve eindrapportage is ontvangen en vastgesteld.

Stand van zaken

Het project is inmiddels volledig afgerond en binnen budget gerealiseerd. In de vorige IFA-rapportage is de inhoudelijke (eind)beschrijving beschreven. Eén onderdeel van het project was toen nog niet volledig afgerond. Het betrof het onderdeel You're here experience. Dit is een plek waar mensen kunnen leren over de plaats waar ze zijn; Almere. De bedoeling is dat mensen zich bewust worden van de keuzes die samenhangen bij de ontwikkeling van een stad. Hiervoor zal een interactieve installatie door studio Louter worden gerealiseerd. Inmiddels is ook dit projectonderdeel afgerond.

Gerealiseerde investeringen	3.279.806
Begrote investeringen	3.383.600
Beschikte subsidie	1.500.000
Definitief vastgestelde subsidie	1.452.954

Indicatoren

Doelstelling bij aanvraag:

- Aantal nieuwe bezoekers voor Kunst en Cultuur (per jaar) : 20.000
- Aantal nieuwe makers van Kunst en Cultuur : 4.200
- Aantal nieuwe faciliteiten voor Kunst en Cultuur : 5
- Aantal uitgebreide faciliteiten voor Kunst en Cultuur : 1

Gerealiseerd per eind 2017:

- Na de oplevering van de aanpassingen in en aan het gebouw zijn meerdere manifestaties, exposities, events, muziekuutvoeringen, bezoek aan lego architectuur studio georganiseerd. Veel van deze “events” zijn publiek toegankelijk zonder kaartverkoop. Dit heeft geleid tot grotere toename van publiek naar het KAF. Exacte cijfers hiervan zijn niet gemeten en of geteld.
- Aantal nieuwe faciliteiten voor Kunst en Cultuur : 5
- Aantal uitgebreide faciliteiten voor Kunst en Cultuur : 1
- Indirecte werkgelegenheid bij diverse organisaties : 50



GWIA – De Innovatiefabriek

Inhoud

GWIA is een fysiek en digitaal innovatiecentrum in Almere. De naam van het project is gewijzigd van Innovatiefabriek naar GezondheidFabriek. Het centrum faciliteert regionale initiatieven gericht op directe waarde creatie voor burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en lokale overheden en zet deze om in duurzame samenwerkingsverbanden. Dat gebeurt door het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en de burger gericht bij elkaar te brengen. GWIA ondersteunt bij de opstart van projecten, verbindt partijen met elkaar, zoekt mee naar financiering en biedt fysieke research- en innovatiefaciliteiten. In het centrum wordt research en innovatie gefaciliteerd op het gebied van Gezondheid & Welzijn. De partners van GWIA zijn het Technology Centre Almere en het Big Data Value Center. GWIA werkt samen met onder andere Trimbos-Instituut en de Universitaire Medische Centra (UMC) en nog vele anderen. GWIA wil een bijdrage leveren aan de transitie in zorg en welzijn, waarbij meer accent komt op zelfredzaamheid en eigen regie door burgers. Deze veranderingen kunnen worden gefaciliteerd door concrete innovaties voor de zorg- en welzijnssector.

Op 16 februari 2016 door GS beschikt. De totale investering bedraagt € 2.923.318 met een maximale IFA-bijdrage van € 1.315.493. Het project liep van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017.

Voor meer informatie:
www.gezondheidfabriek.nl

Stand van zaken

Het project is afgerond, maar de eindafrekening is nog niet definitief vastgesteld door de provincie; dit zal in de loop van de zomer van 2018 plaats vinden. De vermelde bedragen zijn dus voorlopige cijfers.

Aan de Wisselweg 33 in Almere is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de realisatie van 'HET' innovatiecentrum van Nederland op het gebied van gezondheid en welzijn: De GezondheidFabriek. GWIA draagt daarmee bij aan de positionering van Flevoland met betrekking tot het thema E-Health. Daarbij zoekt GWIA actief aansluiting bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en probeert ze projecten vanuit de MRA naar Almere te halen. GWIA is meer dan alleen een innovatieplatform, alle faciliteiten zijn beschikbaar om de realisatie van innovaties op het gebied van zorg en welzijn, en dan met name gericht op technologie en data, te ondersteunen en faciliteren. Er is meer dan 1.000 m2 aan ontwikkelfaciliteiten gerealiseerd.

Een belangrijke doelstelling van de GWIA is het stimuleren van keteninnovatie. De vergaderfaciliteiten bieden ruimte voor projectgroepen om bij elkaar te komen. Daarnaast is er een volledig ingerichte fysieke Research & Development (R&D) omgeving. Hierbij valt te denken aan diverse werkplekken met soldeerstations voor het maken van prototypes van elektronische producten. Er is een 3D printer beschikbaar om prototypes van behuizingen te maken. Alle R&D faciliteiten zijn beschikbaar voor zowel de projectgroepen als de bedrijven die de ruimte huren.



Naast fysieke R&D faciliteiten zijn er ook over digitale R&D faciliteiten zoals bijv. computers met ontwikkelsoftware, mogelijkheden voor het ontwikkelen van applicaties voor o.a. besturingssystemen, servers voor het maken van schema's en printtekeningen voor elektronica.

Tot slot zijn er ook faciliteiten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek met behulp van software.

Er is een fysiek, een digitaal en een online Living Lab ingericht om de zorgpraktijk zo goed mogelijk na te bootsen en waarin uitvoerig getest kan worden in een praktijk.

GWIA wil graag 'HET' innovatiecentrum van Nederland zijn. Profileren en het opbouwen van een netwerk is hiervoor noodzakelijk. Zo is GWIA één van de initiatiefnemers geweest van het "Forever Young Festival" in Almere. Dit Festival bracht 6.200 veelal kwetsbare senioren samen om hen te laten genieten van muziek, theater, dans, cabaret met als doel eenzaamheid onder senioren tegen te gaan en landelijk op de agenda te zetten.

Werkgelegenheid

GWIA heeft een bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid in Almere en Flevoland. Bij GWIA en haar Partner Cinnovate zijn 15 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Niet alleen bij GWIA is werkgelegenheid gerealiseerd, ook andere regionale organisaties profiteren van de komst van GWIA zoals bijv. Woonzorg Flevoland, de Zorggroep, Brevidius, ZorgFix, SeniorLive, ROC Flevoland, Windesheim Flevoland, Breedveld & Schroder, Dezzel, PixelThis, Different View en vele anderen. Maar ook zijn er nieuwe bedrijven gevestigd in het pand aan de Wisselweg zoals de startup ZorgBel en het Prinses Maxima centrum (landelijk onderzoekscentrum naar kinderkanker). Gecombineerd met alle toeleveranciers zoals schoonmaak bedrijven, catering en andere zaken zijn er in Almere ongeveer 100 banen gerealiseerd (berekende inschatting naar hoeveel uren besteed zijn aan GWIA en/of aan de projecten binnen GWIA).

Gerealiseerde investeringen	2.642.703 ^{*)}
Begrote investeringen	2.923.318
Beschikte subsidie	1.315.493
Betaald tot nu toe	1.183.944

^{*)} voorlopige opgave. Definitieve opgave volgt bij definitieve vaststelling van het project.

Indicatoren

In de aanvraag zijn de volgende indicatoren benoemd:

Aantal nieuwe zorgvoorzieningen : 1
Aantal nieuwe permanente arbeidsplaatsen in de zorg : 21

Gerealiseerd per eind 2017:

Aantal nieuwe zorgvoorzieningen : 1
Aantal nieuwe permanente arbeidsplaatsen in de zorg : 15
Inclusief indirecte werkgelegenheid (ca) :100



Colofon

Dit is een uitgave van

- ✓ Provincie Flevoland
- ✓ Gemeente Almere

Nadere informatie is te verkrijgen bij

Sytske.dijkstra@flevoland.nl
jkuil@almere.nl

